

会议纪要

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：TLWH-ZHJL-HY-15

会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.1.22
会议主持人	王道春	会议主题	年前最后次会议（剩余工作、停工时间）	
本次会议内容： 1. 年前剩余现场工作包含哪些？且必须完成的工作？目前现场剩余工作：刨花车间 414 块组件安装及电气施工、主车间电气施工、接地环网、屋面清洗系统、检修通道以及附属工程，年前完成所有屋面组件安装及电气施工以及屋面接地环网等施工，在本月底完成。 2. 年后现场工期安排，何时达到竣工验收条件？年后进行接地扁铁引下点施工、屋面检修通道、清洗系统以及各设备围栏安装及部分消缺整改工程，在 3 月底达到竣工验收条件。 3. 年前停工时间确定？年后复工时间确定？年前预计在 2 月 1 日-3 日进行停工，年后复工 2 月 22 日左右。 4. 本周与厂区运维培训提出上下爬梯如何解决（4 个秸秆棚、2 号备料间）年前与厂里对接确定施工安装事宜，年后在 3 月底完成施工。 5. 停工前现场安全隐患检查及整改：屋面临边围挡检查是否松动，防止因大风吹落地面砸伤人、设备上锁、办公室设备、资料保管，在停工前组织项目管理人员进行现场安全大检查，及时完善。 6. 运维培训事宜；已与厂区人员进行理论知识培训，下一阶段进行实际操作培训。 7. 全容量并网：由施工项目部编制报告发给领导进行汇报。 8. 因近期国内疫情反弹，现场一定要做防护措施，与工人做好交底，停工回家，路途中也要做好防护，目前当地在县医院可做核酸检测，如返回地有要求，可在当地做完检测后返回。				
主送单位	铜陵万华道生新能源有限公司			
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.1.22	

