

会 议 纪 要

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号：XXSY-C-HYJL-002

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 10 月 17 日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题： 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目			
会议内容： 2020 年 10 月 17 日上午 10:00 在项目工程部会议室第二次工地会议，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、本周主要进行工人住宿问题目前工人宿舍确定在北场西区。 2、目前屋面进行排点放线及围护材料的准备工作，包括上屋面脚手架以及屋面平台手扶梯的设立。 3、第一批支架材料于 22 号发货 25 号到达现场。 4、将会在 10 月 20 号召开图纸预审会议 5、施工资料需与投标文件一致现部分资料无法进行纸字版报审。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、工人进场前需进行三级教育和安全教育交底。 2、每日施工前需进行班前会议并保留影像资料并把当日施工计划发送至项目管理群。 3、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。 4、施工方案类文件可先进行报审，最迟在下周一进行电子版资料报审。 5、根据各方要求施工人员不得在非指定区域内抽烟。 三、业主单位 1、现场将进行视频监控管理，各厂区统一操作，统一上交。我方将提供一台布控球交由施工方统一安置统一录制视频 2、资料可先进行内容的整理编制，编号后期确认后再进行添加。			

- 3、现场材料需尽快联系厂方发货，发货前该批次材料需满足现场需求。
- 4、现场施工人员施工时需严格按照要求及规范进行施工。

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司西安分公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基 航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2020 年 10 月 17 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。