

6、项目的组织架构尽快确定，相关管理人员及时进场。开始正常化施工管理

7、材料进场需及时报验，以便进行材料进场检查。

8、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。

9、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。

三、业主单位

1、执行作业票申请要，进行 JSA 分析，现场执行人员相应工器具需准备充分并经检查后才能进行施工作业。

2、现场安全围护及各类安全标牌并需准备妥当复核相应规程要求

3、施工已开始进行，现场监控安装要及时落实

4、每日班前会照片均需上传至项目群内，并在日报体现。

5、日报、周报要如实填写，日报每日 4 点半前上报至项目管理群内，周报每周 5 晚上 8 点前上报至项目管理群内

6、现场如有特殊作业，并需有安全员在场不能轻易离开作业面

7、新进场施工人员的安全教育、交底后才能在现场施工，要做好相应记录

8、项目资料的表格模板采用中石化模板、检验批等过程资料采用电网模板。

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司西安分公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 10 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。