

会 议 纪 要

工程名称: 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目
 编号: XXSY-C-HYJL-005 签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 11 月 14 日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后
会议主题: 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目			
会议内容: 2020 年 11 月 14 日上午 9:00 在项目工程部会议室第五次工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 张立虎发言: 上周主要进行: 1、因设计变更组件由 450wp 更换为 370wp,变更后已拿到总平面布置图、屋面清洗图、光伏区电气施工图、接地图,设备基础图; 2、原有支架量占现有支架量的约 70%,现场直流电缆到货 95000 米;MC4 插头到货 2400 套; 3、原安装 450 组件全部拆除、支架安装完成 65%; 4、北厂区设备基础及电缆沟开挖 下周主要进行:设备基础施工、直流电缆展放工作、组件安装工作、逆变器安装工作等 存在问题:施工蓝图未全部出完;组件需尽快到场进行安装现场安装人员即将没有工作面;禁土令对项目地面施工产生影响。 信息反馈:增补导轨 10 天后到场、交流电缆已经发货一周内到货、接地桥架等辅材近几日内到货、目前计划并网区域为 16-A3 号箱变和 1A1 号箱变。 二、监理单位的要求及安全文明施工 王朝焯发言: 1、土建施工涉及禁土令,需提前沟通协调确保土建施工顺利进行 2、设备基础开挖过程中发现存在厂方线路及原混凝土区域,要及时和厂方及设计方沟通确保土方开挖工作顺利进行 3、土方开挖中发现管线部分需和设计沟通确定施工节点方案并在竣工图中			

标出

4、下周组件安装即将开始组件吊装、倒运、安装过程中应加强隐裂控制，严禁背扛、踩踏组件；

5、组件安装应当日工完料尽场地清，严禁直接放置于支架上或虚拧固定；组件护角应及时收集，严禁随处丢弃

6、气温将急剧降温要预防屋面起霜现象，要有防滑措施

7、材料进场并需提前报验，进场后要通知我方进行相应检测

8、资料要重新按照标准化手册要求编制，并及时报审

9、各施工小组进入施工现场必须佩戴安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。

10、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。

三、业主单位

1、组件 13 号已经发货将在 17 号左右到货，现场要做好组件到场准备

2、增补导轨时间过晚，要催促尽快到场

3、并网区域应尽可能的在 16A 西坡施工

4、尽快落实防滑措施，马道应提前安装使用

5、永久性围栏尽快施工


6、作业票制度还需严格执行，特殊工作面要及时通知各个涉及人员

7、新进场施工人员的安全教育、交底后才能在现场施工，要做好相应记录

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司西安分公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 11 月 14 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表



会议名称	周例会		
会议时间	2020.11.14		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	蒋领	中石化	18966917357
2	王朝焰	正衡	13861204453
3	张元彪	隆基	13572486611
4	霍洪峰	隆基	18291424185
5	徐明基	隆基	1509413581
6	李伟超	隆基	15991649860
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			