

JXM8*: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号: XXSY-C-HYJL-006

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 11 月 21 日
会议主持人	梁智豪	参会人员	签到表附后
会议主题: 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目			
会议内容: 2020 年 11 月 21 日上午 9:00 在项目工程部会议室第五次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 张立虎发言: 上周主要进行: 1、因设计变更组件由 450wp 更换为 370wp, 变更后已拿到总平面布置图、屋面清洗图、光伏区电气施工图、接地图, 设备基础图; 2、原有支架量占现有支架量的约 80%, 现场直流电缆到货 95000 米; MC4 插头到货 2400 套, 交流电缆到货 4000 米、二次设备全部到场、SVG 到货一台; 3、原安装 450 组件全部拆除、支架安装完成 80%; 4、南厂区一二次设备基础开挖完成、SVG 基础开挖完成, 1#、2#、3#箱变基础开挖完成; 北厂区一二次设备基础、1#箱变基础开挖完成; 下周主要进行: 设备基础开挖工作、组件安装工作、逆变器安装工作等 存在问题: 施工蓝图未全部出完; 组件需尽快到场进行安装现场安装人员即将没有工作面。 信息反馈: 交流电缆已到货 4000 米、目前计划并网区域为 16-A3 号箱变和 1A1 号箱变。 二、监理单位的要求及安全文明施工 梁智豪发言: 1、设备基础开挖之后要进行隐蔽报验, 涉及到隐蔽的, 都需要报验之后才能进行下道工序, 负责不允许施工。 2、临时围栏尽快转变成永久围栏, 相应材料尽快到场, 开始施工。 3、设备基础做好防排水措施。			

4、加快施工进度，尽量赶在寒潮前温度降到零下之前把混凝土工程交掉，以免对冬季施工造成影响。

5、尽快上报冬季施工方案，特别是混凝土浇筑和屋面防滑措施尽快落实。

6、气温将急剧降温要预防屋面起霜现象，要有防滑措施

7、材料进场并需提前报验，进场后要通知我方进行相应检测

8、资料要重新按照标准化手册要求编制，并及时报审

9、各施工小组进入施工现场必须佩戴安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。

10、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。

三、业主单位

1、组件到场情况不确定

2、并网区域应尽可能的在 16A 西坡施工

3、尽快落实防滑措施，马道应提前安装使用

4、永久性围栏尽快施工

5、作业票制度还需严格执行，特殊工作面要及时通知各个涉及人员

6、新进场施工人员的安全教育、交底后才能在现场施工，要做好相应记录

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司西安分公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 11 月 21 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2020.11.21		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位	联系电话
1	蒋颖	中安化	18966917357
2	解明家	正平	19813526551
3	张永亮	隆基光伏项目部	13574866111
4	段斌	..	18629888351
5	李伟超	..	15991649860
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

