

编号: XXSY-C-HYJL-007

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年11月28日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后

隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

2020年11月28日上午9:00在项目工程部会议室第七次工地会议,会议具体内容如下:

1、12月24日拿到全部蓝图,2A厂房北侧箱变基础开挖发现地下线管较多,需根据实际情况调整设计;

2、剩余夹具、支架全部到货，现场直流电缆到货 95000 米；MC4 插头到货 2400 套，交流电缆到货 4000 米、二次设备全部到场、SVG 到货一台、箱变到货 7 台，桥架全部到货；

3、原安装 450 组件全部拆除、支架安装完成 80%，直流电缆敷设完成 80%；

4、南厂区一二次设备基础完成 80%、SVG 基础 1#箱变基础完成 70%；北厂区一二次设备基础施工完成 40%、1#箱变基础完成 20%；

下周主要进行: 支架安装完成, 桥架完成 70%, 并网所需设备基础浇筑完成。

存在问题：2A-2#箱变开挖后存在电缆管道，需设计院根据实际情况变更可实施的方案。

信息反馈：因西安市重污染天气二级响应，要求所有户外施工全部停工，对土建施工进度有影响。

二、监理单位的要求及安全文明施工

王朝煊发言：

1、电缆沟施工需提前规划，以免电缆到货后不能及时敷设。

2、临时围栏尽快转变成永久围栏，相应材料尽快到场，开始施工。

3、设备基础施工需加快进度,防止对后续施工造成影响。

- 4、需见证取样的材料要及时送检。
- 5、资料报审文件，前期资料要重新按照标准化手册要求编制，并及时报审。
- 6、二次舱内盘柜需提前安装，以免后期施工。
- 7、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。
- 8、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。

三、业主单位

- 1、南场区积水较多，敷设交流电缆需检查外观，是否有皮损现象，及时做好相应保护措施。
- 2、尽快落实防滑措施，现场如发生人员滑倒等安全问题将严肃处理，马道尽快落实到场时间，尽快施工。
- 3、永久性围栏尽快确认到场时间，开始施工。
- 4、作业票，如发现特殊作业需提前通知，并签署相应文件才能开始作业。
- 5、重污染天气二级响应尽量保证不延期，避免影响后期施工。
- 6、二次舱内盘柜需提前安装，以免后期施工。
- 7、施工单位要做好电气夜间施工准备。

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司西安分公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基航天基地 5GW 单晶电池生产 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 11 月 28 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表



会议名称	周例会		
会议时间	2020.11.28		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	蒋颖	中石化	18966917357
2	王朝辉	正衡	13861204453
3	张元良	隆尧	13572486611
4	梁绍豪	正衡	19813526551
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			