

JXM8*: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号: XXSY-C-HYJL-008

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 12 月 05 日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后

会议主题:

隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

会议内容:

2020 年 12 月 05 日上午 9:00 在项目工程部会议室第八次工地会议, 会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

张立虎发言:

上周主要进行:

1、11 月 24 日拿到全部蓝图;

2、支架夹具全部到货, 直流电缆到货 95000 米; MC4 插头到货 2400 套, 交流电缆到货 4000 米、二次设备全部到场、SVG 到货一台、箱变到货 7 台、桥架全部到货、逆变器全部到场;

3、原安装 450 组件全部拆除、支架安装完成 95%, 直流电缆敷设完成 100%; 电缆桥架安装完成 80%;

4、南厂区一二次设备基础完成 80%、SVG 基础 1#箱变基础完成 80%; 北厂区一二次设备基础施工完成 40%、1#箱变基础完成 40%;

下周主要进行: 电缆桥架全部安装完成, 交流电缆敷设完成 30%, 逆变器全部安装完成。

存在问题: 组件、一次仓、剩余电缆还未到货, 一次仓、剩余电缆预计 20 号到货, 影响施工进度。

信息反馈: 因西安市重污染天气二级响应, 要求所有户外施工全部停工, 对土建施工进度有影响。

二、监理单位的要求及安全文明施工

王朝焯发言:

1、开关柜, 一次仓, 其他设备材料尽快到场, 以免影响后期施工。

2、接地扁铁图纸上没有细节图，按照常规做法要夹具固定，需要设计院出接地细节图，开始施工。

3、需要做的抢工措施要及时做准备，提前做好规划，以免影响并网节点。

4、已进场的材料及时安排人手安装，以免造成窝工现象。

5、屋面焊接需做好相应的防护措施。

6、资料整改，通知单回复需注意时效性，整改完成及时回复。

7、屋面垃圾及时清理，赶在支架安装完成之前全部清理掉。

8、各施工小组进入施工现场必须佩戴安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。

9、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。

三、业主单位

1、现有到场的材料及时安装。

2、尽快落实防滑措施，马道安装尽快施工，如发生人员安全情况应严肃处理。

3、时刻关注二级响应，一旦接触尽快施工设备基础混凝土浇筑。

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司西安分公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 12 月 05 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师审核后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2020.12.05		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	蒋欣	中研	18966917357
2	王朝辉	正衡	13861204453
3	张明磊	正衡	19813526551
4	张立虎	隆昌	13572486611
5	徐明杰	:	15049113581
6	李山	:	18991766869
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

