

会 议 纪 要

工程名称: 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号: SSXY-E-ZHJL-HYJL-003

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 10 月 31 日
会议主持人	甄文波	参会人员	签到表附后

会议主题:

隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

会议内容:

2020 年 10 月 31 日上午 9:30 在项目工程部会议室第三次工地会议, 会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、施工进度: 夹具组装本周完成 2100 个整体完成 5.5%, 安装围栏本周完成 540 套整体完成 50%
- 2、本周围栏已基本到货, 支架于 11 月 5 号-6 号左右到货。
- 3、本周主要进行工人住宿问题和出入证办理。
- 4、104 厂房至 102A 厂房 3 号配电室桥架路径现场勘查和管委会沟通。
- 5、纸质版图纸尽快下发。

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、施工单位尽快进行相关资料报审。
- 2、三个施工屋面围栏防护未做, 需尽快安装完成并悬挂警示标识牌, 未完成前禁止在屋面进行施工。
- 3、屋面施工用电及时联系工厂动力部和项目部办理施工作业票。
- 4、屋面施工时产生的垃圾、废料及时进行清洁整理。
- 5、材料进场及时报验, 甲方提供材料需进行设备开箱记录, 施工单位提供材料需提供物资交接单, 到货验收单。
- 6、现场设备支架所用螺栓均为镀锌螺栓, 严格按照设计和规范要求施工。
- 7、施工单位提供材料汇总及到场情况表格。
- 8、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育, 必须及时落实到班组及个人。
- 9、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽, 按要求戴好帽扣, 正确使用劳

保用品及安全设备。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。

三、业主单位

- 1、施工单位和监理的资料及时进行报审。
- 2、现场材料需尽快联系厂方发货，发货前该批次材料需满足现场需求。
- 3、现场施工人员施工时需严格按照要求及规范进行施工，正确使用相应安全设备，开工前进行当日施工危险分析并告知工人。
- 4、施工临时用电需严格遵守临时用电安全施工规范。
- 5、作业票确定专人并提前一天办理。

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司西安分公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基经开区5GW单晶电池生产厂7兆瓦屋面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020年10月31日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。