

会 议 纪 要

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号：SSXY-E-ZHJL-HYJL-008

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 12 月 5 日
会议主持人	甄文波	参会人员	签到表附后
会议主题： 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目			
会议内容： 2020 年 12 月 5 日上午 9:30 在项目工程部会议室第八次工地会议，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、 组件搬运注意防止磕碰，严禁背运。 2、 和设计协调永久步梯图纸。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、走道板螺栓需进行加固处理，搭接松动无支撑处需设立标识牌。 2、临时梯需尽快转变成永久步梯。 3、直流电缆敷设后不得存在贴地现象。 4、组件搬运需进行隐裂控制，严禁踩踏。 5、现场进度与原定计划已经滞后，需做出相应预案。 6、屋面废料及时进行清扫，确保组件安装后组件下方无施工垃圾。 7、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。 8、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品及安全设备。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。 三、业主单位 1、组件上进行线缆标号。 2、清洗系统尽快进行施工前准备。 3、永久步梯图纸尽快审核。 4、尽快协调并网时间。			



主送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基 经开区 5GW 单品电池生产厂 7 兆瓦屋 面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 12 月 5 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	第八次现场例会.		
会议时间	.9:30.		
会议地点	项目部.		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	刘	新源公司	17771676401
2	刘	正衡监理.	15366408653.
3	杨	隆基公司	15609233802
4	张	隆基公司	1866791571
5	刘	隆基	1370265206
6	刘	隆基	15029254299
7	谢书杰	隆基	13271282685
8	谭	隆基	13261616869
9	孙	隆基	18691528016
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			