

会 议 纪 要

工程名称: 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号: SSXY-E-ZHJL-HYJL-006

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年11月21日
会议主持人	甄文波	参会人员	签到表附后

会议主题:

隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

会议内容:

2020 年 11 月 21 日上午 9:30 在项目工程部会议室第六次工地会议,会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

张锋:

- 1、桥架下周将按批次陆续进场。
- 2、施工安全需落实到位,作业票及时办理。
- 3、工人用的雨衣、防滑鞋、土工布准备到位。
- 4、工人住处用电安全需进行定期检查。
- 5、组件搬运注意防止磕碰,安装时先对并网点位置进行安装确保 5 个并网点先调通。

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、开工资料内容尽快按照 2014 国家电网标准进行整改后报审。
- 2、近期天气降温预防屋面结霜、结冰,需有防滑措施。
- 3、对已安装完成的部位进行成品保护。
- 4、屋面接缝处、屋脊处严禁踩踏。
- 5、组件搬运需进行隐裂控制,需由两人进行搬运,不得单人背运或踩踏组件。
- 6、根据后续天气做出符合并网计划的工作安排。
- 7、组件安装应做到工完料尽场地清,严禁组件随意放置在支架上或虚拧螺栓,组件护角不得乱丢,统一整理安置。
- 8、相应管理人员落实对现场的安全、质量的管理工作。
- 9、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育,必须及时落实到班组及个人。

10、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品及安全设备。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。

三、业主单位

- 1、下周五之前对开工资料错误的地方整改后报审。
- 2、现到的 1.78MW 需在 11 月 30 日之前完成安装。
- 3、逆变器现到的 20 台需在 11 月 27 日前完成安装。
- 4、每个屋面的管理人员需落实到位。
- 5、并网柜尽快到场进行组装。

主送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司隆基 经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋 面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 11 月 21 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	第六次现场会议		
会议时间	9:30		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王龙	新源公司	17791696401
2	甄文波	正衡监理	1536640953
3	张	隆基公司	13709265206
4	刘国忠	隆基公司	15029254299
5	张利华	隆基公司	1869152806
6	王	隆基公司	1866781573
7	杨建	隆基公司	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			