

会议签到表

会议名称	第四次 监理例会		
会议时间	2020年 月 日		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王超峰	陕西中地公司	15991080609
2	刘永刚	正德行监理	18021769622
3	武超	隆基	18189115197
4	曹海洋	隆基	18191276668
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



会 议 纪 要

工程名称: 咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: XYFST-CZZH-LHJY-004

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 月 日
会议主持人	韩翔雨	参会人员	签到表附后
会议主题: 咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目第四次工地会议			
会议内容: 2020 年 月 日上午 10:00 在项目工程部会议室第四次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、机加屋面桥架安装安装已完成量 100%, 本周完成量 50%; 2、机加屋面围栏安装已完成量 90%, 本周完成量 20%; 3、机加屋面逆变器安装已完成量 23 台, 本周完成量 23 台; 4、机加屋面直流电缆敷设已完成量 100%, 本周完成量 100%; 5、装配屋面桥架安装已完成量 100%, 本周完成量 100%; 6、装配屋面围栏安装已完成量 90%, 本周完成量 20%; 7、装配屋面逆变器安装已完成量 3 台, 本周完成量 3 台; 8、装配屋面直流电缆敷设安装已完成量 100%, 本周完成量 100%. 9、需要协调工作: a、剩余 13 台逆变器发货时间 (业主回复: 会后沟通确认); b、预付款及支架安装款支付, 共计合同金额比例 50% (业主回复: 会后沟通确认); 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、项目划分表已审核完毕, 工序资料抓紧报审, 后续严禁拖拉。 2、临时用电箱及灭火器, 巡查记录及时跟进检查。 3、新进人员及时做好安全交底及三级教育。 4、安全帽、安全带相关质量证明文件及合格证抓紧上报。 5、吊装作业必须要有专人进行指挥, 卸货人员必须与被吊货物保持安全距离, 严禁扎堆。 6、组件隐裂检测报告抓紧时间出具。			



三、建设单位提出的要求

- 1、安全管理还需要加强。
- 2、生活区需要进行隐患排查；
- 3、剩余组件实时跟踪到货情况；
- 4、组件维保，备件落实；
- 5、并网柜跟踪何时到货；

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司、隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司咸阳 法士特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目 监理项目部	发文时间	2020 年 月 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

