

会 议 纪 要

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：XYFST-CZZH-LHJY-006

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 月 日
会议主持人	韩翔雨	参会人员	签到表附后
会议主题： 咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目第六次工地会议			
会议内容： 2020 年 月 日上午 10:00 在项目工程部会议室第六次工地会议，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、机加屋面组件安装安装已完成量 65%，本周完成量 40%； 2、机加屋面组件接地线安装已完成量 65%，本周完成量 40%； 3、装配屋面组件安装已完成量 65%，本周完成量 40%； 4、装配屋面组件接地线安装已完成量 65%，本周完成量 40%； 5、需要协调工作：无； 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、剩余组件已经确定为 2020 年 11 月 30 日到货，组件到货抓紧进行安装确保节点计划。 2、电缆施工方法未明确细节，抓紧联系设计院给出明确答复并给予书面性文件答复。 3、并网柜所存在的缺陷抓紧联系厂家尽快处理此事。 4、强制性条文执行记录表抓紧编制。 5、温度日渐降低，必须给现场施工人员提供相关保暖措施，防止出现手脚冻僵，施工不便而导致人员受伤。 6、屋面作业相关冬季劳保防护用品必须配备齐全（防滑鞋）。			

三、建设单位提出的要求

- 1、周汇报材料编制内容不够细致，进度百分比不明确。
- 2、设备到货必须通知监理单位验收；
- 3、报验资料及时跟进；
- 4、通信柜何时到货抓紧落实；
- 5、并网柜缺陷问题联系厂家抓紧进场处理，确保节点计划；
- 6、现场所存在的问题及时解决，杜绝推脱；
- 7、现场施工人力较少，要求增派施工人员；

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司、隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目 监理项目部	发文时间	2020 年 月 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。