

会 议 纪 要

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：XYFST-CZZH-LHJY-007

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 月 日
会议主持人	韩翔雨	参会人员	签到表附后
会议主题： 咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目第七次工地会议			
会议内容： 2020 年 月 日上午 10:00 在项目工程部会议室第七次工地会议，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、机加屋面 485 线敷设已完成量 100%，本周完成量 100%； 2、机加屋面运维通道加固已完成量 100%，本周完成量 100%； 3、机加屋面桥架盖板安装已完成量 100%，本周完成量 100%； 3、装配屋面 485 线敷设已完成量 100%，本周完成量 100%； 4、装配屋面运维通道加固已完成量 100%，本周完成量 100%； 5、装配屋面桥架盖板安装已完成量 100%，本周完成量 100% 5、需要协调工作：法士特厂区由于产量原因，近期无法停电，需继续协调； 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、工程临近尾声安全工作不能松懈。 2、互感器检测报告抓紧上报。 3、抓紧着手准备竣工资料。 4、尽快确认前期设计院出具的证明性文件。 5、上水系统所用材料及通讯电缆线相关质量证明文件抓紧上报。 6、所有已完成的工序抓紧进行消缺工作。			

三、建设单位提出的要求

- 1、消缺所存在的问题抓紧处理。
- 2、备件数量有待确认（总包单位回复：合同及图纸上未明确表示备件是否提供）；
- 3、并网需停电事宜抓紧与法士特厂家沟通协调，现并网时间已经滞后；
- 4、关于并网需停电事宜建设单位会积极配合；
- 5、运维通道及其他相关工序完成后必须通知验收；
- 6、各项工作必须严谨处理，不得遗漏任何瑕疵；
- 7、相关工程资料抓紧编制；

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司、隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目 监理项目部	发文时间	2020 年 月 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。