

会 议 纪 要

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：XYFST-CZZH-LHJY-008  
签发：

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2020 年      月      日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 韩翔雨    | 参会人员 | 签到表附后                |
| 会议主题：<br>咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目第八次工地会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |                      |
| <div>会议内容：</div> <div>2020 年      月      日上午 10:00 在项目工程部会议室第八次工地会议，会议具体内容如下：</div> <div>一、施工单位项目施工情况及需要协调问题</div> <div>1、机加屋面水系统安装已完成量 100%，本周完成量 100%；</div> <div>2、装配屋面水系统安装已完成量 100%，本周完成量 35%；</div> <div>3、需要协调工作：法士特厂区由于产量原因，近期无法停电，需继续协调；</div> <div>二、监理单位的要求及安全文明施工</div> <div>1、现场工作基本结束资料整理检查是否有缺失项。</div> <div>2、现场施工所产生的垃圾临退场前清理干净。</div> <div>3、远动柜何时到货（施工单位回复：下月中旬）。</div> <div>4、资料整理完成后抓紧组卷。</div> <div>5、上水系统施工完成后抓紧进行水压试验。</div> |        |      |                      |

三、建设单位提出的要求

- 1、进场材料统计是否有剩余并上报。
- 2、环境监测仪何时安装（施工单位回复：具体时间未确定，等厂家来此安装，时间另行通知）；
- 3、工程资料抓紧整理，查看是否有未完成项，抓紧完善；
- 4、并网前对所有组件进行清洗；

|      |                                               |      |                  |
|------|-----------------------------------------------|------|------------------|
| 主送单位 | 陕西中地能源开发建设有限公司、隆基绿能光伏工程有限公司                   |      |                  |
| 抄送单位 | /                                             |      |                  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目<br>监理项目部 | 发文时间 | 2020 年    月    日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。