

会议签到表

会议名称	周安全检查 第二次		
会议时间	2020年		
会议地点	项目现场 会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	高成	隆基	18191202939
2	李中明	正续行监理	18021769622
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



安全检查纪要

工程名称: 咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: XYFST-CZZH-AQJC-002

签发:

会议地点	项目部会议室及项目现场	会议时间	2020 年 月 日
会议主持人	韩翔雨	参会人员	签到表附后
会议主题: 咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目第二次安全检查及会议			
会议内容: 针对咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目安全问题, 特此组织每周进行安全大检查, 于 2020 年 月 日进行此项目第二次安全检查及会议。 内容如下: 一、现场存在的安全隐患 1、临时用电箱里没有总断路器、分断路器没有漏电保护、未按照“三级配电, 两级保护”的要求接线, 电线接线不规范。 2、装配车间及技加工车间采光板安全警示未设置全面。 3、运维通道部分搭接处不牢稳。 4、逆变器支架遮雨防护彩钢板边部较为锋利未见相关防护; 5、围栏安装过程中施工人员未系挂安全带; 6、相关安全警示牌过少; 二、会议确定事宜及提出的要求 1、今日所查出的安全隐患抓紧落实, 杜绝事故发生。 2、逆变器支架彩钢板防护工序提前施工, 确保安全在进行下道工序。 3、安全警示牌需要增加, 数量过少, 所放地点不醒目。 4、运维通道搭接处需要进一步加固。 5、装配及技加车间屋面采光板警示, 限今天完成, 明天检查, 如仍未整改完成将下发停工令。			
主送单位	陕西中地能源开发有限公司、隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 月 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

