

会议签到表

会议名称	第二次 监理例会		
会议时间	2020年		
会议地点	项目部 会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王超伦	陕西中地顺达公司	15991080609
2	郭新明	正缘监理	18021769622
3	武超	隆基	18189115197
4	张小平	隆基	13579291396
5	王耀斌	隆基	13081562199
6	顾春鹏	隆基	17781461732
7	曹海洋	隆基	18191276668
8	高成	隆基	18191202939
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



会 议 纪 要

工程名称: 咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: XYFST-CZZH-LHJY-002

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 月 日
会议主持人	韩翔雨	参会人员	签到表附后

会议主题:

咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目第二次工地会议

会议内容:

2020 年 月 日上午 10:00 在项目工程部会议室第二次工地会议, 会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

- 1、夹具拼装完成 75%;
- 2、支架安装完成 75%;
- 3、并网柜厂家已到场测量原配电柜铜排尺寸;
- 4、前期资料进一步细化整改中;
- 5、消防器材已经到位并放置完成;
- 6、逆变器支架材料已经到货并散料完成;
- 7、运维通道已到场并完成卸货;
- 8、需要协调问题: a、逆变器品牌型号变更, 未提供安装尺寸, 支架无法制作加工; (业主回复: 已经联系设计院, 明天进行回复)。b、供电局提出问题, 法士特原有互感器需要提供相关证明文件, 如没问题可以继续使用, 如有问题需要进行更换; (业主回复: 进一步与法士特沟通, 明天给与答复)。

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、前期资料抓紧上报, 过程资料必须与现场施工进度同步, 严禁拖拉。
- 2、各项施工方案必须编制细致齐全, 相关措施具有针对性。
- 3、各项作业票及时进行办理, 办理完成后方能进行施工。
- 4、安全员及资料员应履行岗位职责严禁兼职其他业务。
- 5、工期较为紧张, 总包单位需在确保安全及质量的前提下合理安排每道工序, 确保完成节点计划。
- 6、每道施工工序必须自检合格后进行报验, 验收合格后方能进入下道工序施工, 严禁未经验收擅自施工。
- 7、建议施工单位与下属施工队签订劳务合同, 避免后期扯皮, 出现劳务纠纷,



从而耽误工期节点；

8、临时用电需专业电工进行每日巡检并做好相关记录，定期漏电保护检测；

三、建设单位提出的要求

- 1、施工人员相关保险抓紧落实。
- 2、针对生活区相关隐患必须进行逐一排查，杜绝事故发生；
- 3、相关特种作业必须办理作业票，否则严禁施工；
- 4、人员资质抓紧上报；
- 5、材料进场必须通知监理及我单位进行验收，否则严禁卸货；
- 6、会议上确定的问题，及时解决，严禁扯皮，推卸责任；
- 8、安全必须高度重视，时刻谨记；

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司、隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司咸阳 法王特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目 监理项目部	发文时间	2020 年 月 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建