

## 会议纪要

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：XYFST-CZZH-LHJY-005

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年   月   日
会议主持人	韩翔雨	参会人员	签到表附后
会议主题：			
咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目第五次工地会议			
会议内容：			
2020 年   月   日上午 10:00 在项目工程部会议室第五次工地会议，会议具体内容如下：			
一、施工单位项目施工情况及需要协调问题			
1、机加屋面组件安装完成量 25%，本周完成量 25%；			
2、机加屋面组件接地线安装完成量 25%，本周完成量 25%；			
3、装配屋面组件安装完成量 25%，本周完成量 25%；			
4、装配屋面组件接地线安装完成量 25%，本周完成量 25%；			
5、需要协调工作：a、剩余组件发货（确定为 29 号全部到货）；			
二、监理单位的要求及安全文明施工			
1、剩余组件抓紧催促厂家尽快发货，确保按时完成节点计划。			
2、组件安装质量有待提高，本周经巡视发现组件安装平整度不达标。			
3、进场原材料必须采取防护措施，雨雪天气应及时进行覆盖。			
4、工序资料抓紧报审。			
5、近期雨雪天气，禁止进行高空作业。			
6、所查出的问题经提出后整改力度较小，进程较慢，加大整改力度。			
7、运维通道加快加固进程。			
8、临时用电需要布置遮雨棚。			
9、新进人员及时进行安全培训及疫情管控工作。			
10、及时发放工人工资，安抚施工人员心情。			
11、采光板防护需要重新布置。			



扫描全能王 创建

### 三、建设单位提出的要求

- 1、加强对原材料的防护。
- 2、电缆安装过程中对成品必须采取防护；
- 3、组件背板线盒多余处抓紧咨询设计院；
- 4、组件维保，备件落实；
- 5、互感器检测报告抓紧上报；
- 6、摇绝缘数据信息抓紧上报；
- 7、安装质量有待提高；

主送单位	陕西中地能源开发建设有限公司、隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式发电项目 监理项目部	发文时间	2020 年 月 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建