

## 厂区业主技术交底会议

工程名称：浙江洁美电子信息材料有限公司厂房屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|
| 会议主题：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |                        |
| 开工前各注意事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |      |                        |
| 与会单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 与会人员 |                        |
| 安吉嘉晖新能源科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 丁浩琪  |                        |
| 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 李东洲  |                        |
| 浙江群朗电力工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 沈耀平等 |                        |
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 浙江洁美电子信息材料有限公司厂区  | 会议时间 | 2020 年 09 月 22 日 10:00 |
| 组织单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 浙江洁美电子信息材料有限公司    | 主持人  | 陈龙等                    |
| <p>洁美厂区业主单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求施工单位 9 月底进场开始施工；</li> <li>2、配电室电缆敷设方式待定，具体事宜依据现场实施；</li> <li>3、桥架走向及方式待定，具体事宜依据现场实施；</li> <li>4、10.1-10.8 日厂区行政人员放假；</li> <li>5、进场前厂区组织安全交底会议，9 月 28 日上午 10:00 召开；</li> <li>6、施工前需签订安全协议；</li> <li>7、进度计划抓紧时间编排，并发送给相关部门；</li> <li>8、屋面监控需永久取电的方式等待协调；</li> <li>9、材料放置区暂未规划，待安全交底会协调；</li> </ol> |                   |      |                        |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 浙江群朗电力工程有限公司施工项目部 |      |                        |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 安吉嘉晖新能源科技有限公司     |      |                        |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 签发人  | 暂未确定总监                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 发文时间 | 2020.09.22             |



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

## 厂区业主安全交底会议

工程名称：浙江洁美电子信息材料有限公司厂房屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

|                                                      |                   |      |                        |
|------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|
| 会议主题：                                                |                   |      |                        |
| 安全交底及协调开工相关事宜                                        |                   |      |                        |
| 与会单位                                                 |                   | 与会人员 |                        |
| 常州正衡电力工程监理有限公司                                       |                   | 李东洲  |                        |
| 浙江群朗电力工程有限公司                                         |                   | 沈耀平等 |                        |
| 会议地点                                                 | 浙江洁美电子信息材料有限公司厂区  | 会议时间 | 2020 年 09 月 27 日 10:00 |
| 组织单位                                                 | 浙江洁美电子信息材料有限公司    | 主持人  | 陈龙等                    |
| 洁美厂区业主单位：                                            |                   |      |                        |
| 1、施工单位进场前须签订安全协议，对进场施工人员安全负责；                        |                   |      |                        |
| 2、施工作业现场安全防护用品应佩戴齐全，做好安全交底，现场严禁穿拖鞋、赤膊等现象；            |                   |      |                        |
| 3、施工用楼梯 1/2/3 楼为无尘车间，走楼梯前应戴好鞋套，做好楼梯行走防尘措施；           |                   |      |                        |
| 4、禁止无关人员随意进出车间；                                      |                   |      |                        |
| 5、特殊工种应持证上岗，高空作业系好安全带；                               |                   |      |                        |
| 6、上屋面的爬梯做好安全护笼；                                      |                   |      |                        |
| 7、现场临时用电及时协调，需单独安装配电箱，做到一机一闸一保护；                     |                   |      |                        |
| 8、手持式电动工具做好检查，有问题及时修正；                               |                   |      |                        |
| 9、动火作业前需申请作业票，作业区做好隔离措施，现场配备消防器材，作业后作业人员应确认现场安全方可离场； |                   |      |                        |
| 10、现场禁止吸烟，楼下有吸烟区，发现吸烟 1 次罚款 300 元；                   |                   |      |                        |
| 11、危险作业区域采用安全护栏、警戒线等措施隔离，设专人监护，无关人员禁止通行；             |                   |      |                        |
| 12、违反施工现场安全管理规定中的禁止条款，将处以罚款；                         |                   |      |                        |
| 主送单位                                                 | 浙江群朗电力工程有限公司施工项目部 |      |                        |
| 抄送单位                                                 | 安吉嘉晖新能源科技有限公司     |      |                        |
| 发文单位                                                 | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 签发人  | 暂未确定总监                 |
|                                                      |                   | 发文时间 | 2020.09.27             |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

### 第二次工程例会会议签到表

日期： 年 月 日

[illegible]

# 第一次监理例会会议纪要

工程名称: 浙江洁美电子信息材料有限公司厂房屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号: JMB11-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|
| 会议主题:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |      |                        |
| 安全交底及协调开工相关事宜                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |      |                        |
| 与会单位                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 与会人员 |                        |
| 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 李东洲  |                        |
| 浙江群朗电力工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 吴春杰  |                        |
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                       | 浙江洁美电子信息材料有限公司厂区  | 会议时间 | 2020 年 10 月 09 日 10:00 |
| 组织单位                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 主持人  | 李俊平                    |
| <b>监理单位:</b><br>1、施工作业现场安全防护用品应佩戴齐全, 做好安全交底, 现场严禁穿拖鞋、赤膊等现象;<br>2、禁止无关人员随意进出车间;<br>3、特殊工种应持证上岗, 高空作业系好安全带;<br>4、上屋面的爬梯做好安全护笼;<br>5、现场临时用电及时协调, 需单独安装配电箱, 做到一机一闸一保护;<br>6、现场禁止吸烟, 楼下有吸烟区, 发现吸烟 1 次罚款 300 元;<br>7、危险作业区域采用安全护栏、警戒线等措施隔离, 设专人监护, 无关人员禁止通行;<br>8、尽快将工程前期资料编制报审; |                   |      |                        |
| <b>施工单位:</b><br>1、资料正在编制, 近期提交报审;<br>2、现场施工人员均已进行三级安全教育, 并对教育内容已做好相关记录;<br>3、材料近期到场, 吊装前按照要求通知监理单位                                                                                                                                                                         |                   |      |                        |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                       | 浙江群朗电力工程有限公司施工项目部 |      |                        |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                       | 安吉嘉晖新能源科技有限公司     |      |                        |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 签发人  | 李俊平                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 发文时间 | 2020.09.27             |

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

### 会议签到表

日期: 2020年10月07日

[illegible]

## 第二次监理例会会议纪要

工程名称: 浙江洁美电子信息材料有限公司厂房屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号: JMB11-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|
| 会议主题:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |                        |
| 施工过程中问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |      |                        |
| 与会单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 与会人员 |                        |
| 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 李东洲  |                        |
| 浙江群朗电力工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 吴春杰  |                        |
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 浙江洁美电子信息材料有限公司厂区  | 会议时间 | 2020 年 10 月 16 日 10:00 |
| 组织单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 主持人  | 李俊平                    |
| <p><b>监理单位:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、彩钢瓦屋脊处严禁踩踏, 造成漏雨现象及时处理;</li> <li>2、水泥屋面的支架安装高差过大, 及时调整;</li> <li>3、现场施工人员有未佩戴安全帽作业情况, 应立即整改;</li> <li>4、彩钢瓦屋面的夹具及支架有漏紧现象, 做好自检互检及专检, 及时消除质量隐患, 严禁不合格品流入下一道工序;</li> <li>5、个别接地扁铁的镀锌层厚度未达到规范要求, 要求你方抓紧时间整改;</li> <li>6、进场的材料及时报审, 经检查合格后方可使用;</li> <li>7、严格按照建设单位的质量手册的标准进行施工, 如有发现现场与图纸不符的情况, 及时上报解决;</li> </ol> <p><b>施工单位:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、进场的材料已正在收集相关资料, 准备报审;</li> <li>2、现场的问题正在整改, 整改合格后报监理复验;</li> <li>3、屋脊处损坏的位置已修复;</li> </ol> |                   |      |                        |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 浙江群朗电力工程有限公司施工项目部 |      |                        |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 安吉嘉晖新能源科技有限公司     |      |                        |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 签发人  | 李俊平                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 发文时间 | 2020.10.16             |

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

### 会议签到表

日期: 2020年10月16日

[illegible]

### 第三次监理例会会议纪要

工程名称: 浙江洁美电子信息材料有限公司厂房屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号: JMB11-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|
| 会议主题:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |      |                   |
| 施工过程中的质量问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |      |                   |
| 与会单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 与会人员 |                   |
| 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 李东洲  |                   |
| 浙江群朗电力工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 吴春杰  |                   |
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 浙江洁美电子信息材料有限公司厂区  | 会议时间 | 2020年10月23日 10:00 |
| 组织单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 主持人  | 李俊平               |
| <p>监理单位:</p> <p>1、水泥屋面的接地扁铁焊接不符合规范要求, 及时整改, 保证搭接面符合规范标准;</p> <p>2、爬梯的护笼焊接过低, 缺少护栏, 抓紧时间补焊, 保证施工人员上下楼梯的安全;</p> <p>3、彩钢瓦支架的材质过软, 近期施工单位将安排支架供应商专业人员进行硬度检测及氧化膜厚度检测;</p> <p>4、水泥屋面的接地环网与屋面的接闪带焊接连接不符合要求, 要求立即整改;</p> <p>5、近期光伏组件将到场, 卸车时注意产品保护, 检查好外包装质量, 发现问题立即上报, 并做好相关记录;</p> <p>6、吊装作业时做好安全防护, 设专人监护, 保证作业人员及厂区内人员的人身安全;</p> <p>施工单位:</p> <p>1、水泥屋面的支架高差问题已整改完毕;</p> <p>2、接地扁铁焊接的问题目前正在整改, 整改完毕后报监理复验;</p> <p>3、爬梯的护笼已增加高度, 高于屋面的高度;</p> |                   |      |                   |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 浙江群朗电力工程有限公司施工项目部 |      |                   |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 安吉嘉晖新能源科技有限公司     |      |                   |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 签发人  | 李俊平               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 发文时间 | 2020.10.23        |

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



### 会议签到表

日期: 2020 年 10 月 3 日

[illegible]

## 第四次监理例会会议纪要

工程名称: 浙江洁美电子信息材料有限公司厂房屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号: JMB11-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|
| 会议主题:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |      |                        |
| 施工过程中的质量问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |                        |
| 与会单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 与会人员 |                        |
| 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 李东洲  |                        |
| 浙江群朗电力工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 吴春杰  |                        |
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 浙江洁美电子信息材料有限公司厂区  | 会议时间 | 2020 年 11 月 09 日 10:00 |
| 组织单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 主持人  | 李俊平                    |
| <p><b>监理单位:</b></p> <p>1、建设单位对彩钢瓦支架进行硬度检测,结果显示为不合格,要求施工单位尽快联系供应商对支架进行更换;</p> <p>2、光伏组件安装时出现中压、边压缝隙过大以及螺丝未紧固现象,要求你方安装后进行自检,消除缺陷后及时报验;</p> <p>3、1*4 平方线放线时红黑线应单独敷设;</p> <p>4、逆变器支架及逆变器本体设备应单独接地,目前焊接的支架接地不符合规范要求,要求你方进行整改;</p> <p>5、组件安装时发现压块缺少,施工单位抓紧时候联系厂房进行补货,以免耽误工期;</p> <p><b>施工单位:</b></p> <p>1、缺少的材料已上报,近期将进场;</p> <p>2、逆变器的支架及逆变器本体后期使用 16 平方接地线进行接地;</p> <p>3、组件安装的问题目前正在自检及整改;</p> |                   |      |                        |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 浙江群朗电力工程有限公司施工项目部 |      |                        |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 安吉嘉晖新能源科技有限公司     |      |                        |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 签发人  | 李俊平                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 发文时间 | 2020.11.09             |

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

### 会议签到表

日期: 2020年11月9日

[illegible]

## 第五次监理例会会议纪要

工程名称: 浙江洁美电子信息材料有限公司厂房屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号: JMB11-05

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|
| 会议主题:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |                        |
| 施工过程中的质量问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |                        |
| 与会单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 与会人员 |                        |
| 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 李东洲  |                        |
| 浙江群朗电力工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 吴春杰  |                        |
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 浙江洁美电子信息材料有限公司厂区  | 会议时间 | 2020 年 11 月 21 日 10:00 |
| 组织单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 主持人  | 李俊平                    |
| <p>监理单位:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、光伏组件安装时注意阵列偏差问题; 有的阵列偏差过大, 观感质量较差, 及时整改报验;</li> <li>2、低压交流电缆屋面下翻处电缆未固定捆扎, 电力电缆压在信号电缆上方, 造成信号电缆损伤, 应及时整改;</li> <li>3、数量缺少的材料及时催促, 加快进度, 以免影响工期;</li> <li>4、桥架内电缆应整齐有序, 横平竖直;</li> <li>5、交流电缆终端制作时应保证电缆终端质量, 严格按照规范及设计图纸进行施工;</li> <li>6、屋面的施工垃圾及时清理;</li> <li>7、施工资料应与施工进度相对应, 相关报验资料应及时上报审批;</li> </ol> <p>施工单位:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场问题目前正在整改;</li> <li>2、施工资料正在编制, 近期将上报审批;</li> <li>3、电缆终端制作严格按照标准规范进行;</li> </ol> |                   |      |                        |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 浙江群朗电力工程有限公司施工项目部 |      |                        |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 安吉嘉晖新能源科技有限公司     |      |                        |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 签发人  | 李俊平                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 发文时间 | 2020.11.21             |

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



## 会议签到表

日期: 2020年11月7日

[illegible]

## 第六次监理例会会议纪要

工程名称：浙江洁美电子信息材料有限公司厂房屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号：JMB11-06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|
| 会议主题：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |      |                        |
| 施工过程中的质量问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |                        |
| 与会单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 与会人员 |                        |
| 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 李东洲  |                        |
| 浙江群朗电力工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 吴春杰  |                        |
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 浙江洁美电子信息材料有限公司厂区  | 会议时间 | 2020 年 12 月 07 日 10:00 |
| 组织单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 主持人  | 李俊平                    |
| <p>监理单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、直流线 MC4 插头必须使用专用工具固定卡紧，制作完成后及时检查，避免安全隐患；</li> <li>2、检修通道固定处及屋面生锈问题较为严重，要求施工方及时整改并清理现场锈迹；</li> <li>3、电缆桥架内铁屑、铜丝、电缆皮等杂物较多，清理完成后方可封盖；</li> <li>4、电缆转角处、下行处、交叉等处做好安全防护；</li> <li>5、进场材料尽快报验，施工资料应与工程进度相匹配；</li> <li>6、现场施工遗留的质量问题及时整改，整改完成后报我方进行复验；</li> <li>7、屋面防水开裂处及时修补，以免漏水对厂区造成损失；</li> </ol> <p>施工单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场问题目前正在整改；</li> <li>2、MC4 插头制作已购买专用工具固定；</li> <li>3、施工资料正在编制；</li> <li>4、厂房漏水处正在修复；</li> </ol> |                   |      |                        |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 浙江群朗电力工程有限公司施工项目部 |      |                        |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 安吉嘉晖新能源科技有限公司     |      |                        |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 签发人  | 李俊平                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 发文时间 | 2020.12.07             |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



## 会议签到表

日期: 2020年12月7日

[illegible]