

会 议 纪 要

编号: GFLP-JL-GDLH-004

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏发电项目 签发:

会议地点	大湖 升 压 站 会 议 室	会议时间	2020 年 12 月 1 日下午 15: 00
会议主持人	郭 雷		
会议主题: 关于现场施工进度、安全、质量相关会议			

建设单位及监理单位:

- 1、施工单位做好现场人员安全教育, 必须要求现场人员佩戴安全帽。
- 2、安装组件人员注意安全, 登高作业需谨慎小心, 对新进场安装工人进行技术交底。
- 3、现场杂草茂盛, 要求现场施工人员吸烟、焊接动火作业做好消防措施, 配备好灭火器。
- 4、现场进度较慢, 后面施工是否还增加人员进行安装? 水保问题是否完成?
- 5、组件应分开堆放, 搬运组件时小心组件边框撞击及背板划伤, 组件安装有剩余时, 将其放置妥当, 以防风吹倒地造成破碎。

分包单位:

- 1、上周施工进度: 20 区打桩完成 68 根, 剩余 120 根; 组件安装完成约 1MW, 支架安装约 1.6MW; 箱、逆变电缆 3*240 电缆敷设, 电缆终端头制作完成。
下周计划: 桩机剩余桩全部打完, 桩头焊接完成, 可以安装支架; 明日连接 18 区集电线路开挖电缆敷设; 19、20 区支架、组件安装完成 70%。
- 2、本周将会继续增加 5 名安装人员, 加快安装进度, 水保问题还需继续沟通协调。
- 3、做好现场安全, 新进人员培训等交底工作。

需要解决协调问题：1、还差 395W 组件月约 183 块，需要业主解决。

主送单位	连平广发光伏发电有限公司 湖北省电力勘测设计院		
抄送单位	湖北省工业建筑集团安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.12.1



广发大湖项目会议签到表

会议名称	1地例会.		
会议时间	2020 年 12月 1 日		
会议地点	大湖升压站会议室.		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	陈松青	广发新能源公司	1457.963737.
2	余峰	连平发	13825376538
3	郭雷	常州远德电力工程咨询	
4	张成协	湖北建	
5	中办	汇江队	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			