

会议纪要

编号：GFLP-JL-GDLH-005

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目 签发：

会议地点	大湖升压站会议室	会议时间	2020 年 12 月 9 日上午 11:00
会议主持人	郭雷		
会议主题：关于现场施工进度、安全、质量相关会议			

分包单位姚灿：

1、上周施工进度：20 区打桩完成；柱头焊接，支架、组件安装约 1.6MW，高压集电线路开挖敷设完成，接地扁铁焊接，直流放线。

下周计划：桩头焊接完成，支架组件安装完成；直流接线完成，接地扁铁焊接完成，高压电缆试验。

2、水保、环评问题已甩项，我方将不再进行沟通协调，避雷接地电阻测试已约好，明日可进行。

3、升压站漏水不是我方人员进行施工，我方可联系相关人员进行询问情况，若不能改则甩项处理。

4、目前电缆沟已铺砂盖砖回填，再次放置电缆则只能套管浅埋。

业主方：谢工：是否能敷设一条控制电缆，于 19、20 箱变处？


陈工、1、水保、环评工作进展如何？

2、升压站屋顶漏水何时处理？

3、设备试验费用会与公司领导提出，目前先进行安排试验，尽快完成并网工作。

总包：1、设备试验需要业主委托书，目前厂家人员已不愿按合同执行，需另出费用进行设备试验检测，需与业主协商费用问题。

需要解决协调问题：1、



主送单位	连平广发光伏发电有限公司 湖北省电力勘测设计院		
抄送单位	湖北省工业建筑集团安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.12.9

广发大湖项目会议签到表

会议名称	例会.		
会议时间	2020年12月9日		
会议地点	大湖升压站会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	何松青	设计院	
2	谢文海	大湖升压站	
3			
4	王立新		
5	王立新	施工队	
6	谢文海	大湖升压站	
7	郭勇	监理	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			