

[illegible][illegible]

会议纪要

编号: ZFBH-JL-GDLH-002

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目

签发: 修明

会议地点	工地项目部	会议时间	2020 年 12 月 08 日
会议主持人	常 青		
会议主题： 质量、进度、安全工地例会			
上次会议问题落实情况： 现场安全文明标志牌张挂工作未落实。 12 月 11 日落实完成。			
本次会议内容： 施工单位： 1、打桩今日完成 86 根，总计完成 315 根，完成总量的 62.3%，计划 12 月 11 日全部完成（包括整改调整部分的工作）。 2、明天 12 月 9 日完成 4#区打桩，12 月 10 日完成 3#区地面打桩，12 月 11 日补桩及整改。 3、安装工程今日完成 16#区 2 组组件的拆换，累计完成 4 组，完成总量 33 组的 12%。 4、安装班组今日已增加施工人员，目前现场共 11 人，明天增加 8 人，柱头立柱焊接工人已进场，今天完成安全交底培训，明天将开始施工。 5、安装施工班组施工人员陆续进场，施工人较多，要求施工班组做好饮食卫生、保暖等后期工作。 6、现场施工人员安全文明要规范化，安全员在现场要充分履职，发现问题及时制止。 7、要求分包单位为施工班组配置齐全合格的劳保用品，安全帽佩戴要正确，统一着装的发光背心要结实且尺寸要合适。 监理单位： 1、目前 3#区打桩施工质量整体较好，2#区打桩部分垂直度和桩距偏差较大，需要重点检查整改。 2、16#区北侧一排东边组件螺栓使用之前拆除下来的螺栓安装，需更换螺栓重新安装。			

3、要求施工单位项目部管理人员熟悉图纸，按照图纸和方案要求做好对施工班组的技术交底工作，做到事前控制，防患于未然。

4、要求施工单位对施工质量严格检查，按图施工，如焊接作业要按施工工艺流程的要求进行清理、施焊、敲除焊渣、二遍防腐，组件安装前确保支架倾角按图纸设计要求 30° ，所有电缆管口防火封堵及电气设备外壳接地等要求。

5、要求施工单位严把材料进场关，进场材料符合图纸设计要求，如接地扁铁规格为 50×5 ，现场一经发现所进或所用材料不符合要求的都将作退场处理。

6、要求打桩施工班组在抓进度的同时确保打桩合格率，尽量减少整改工作量。

7、16#区安装工作进度慢，要求施工班组要增加施工人员，加快进度。

8、打桩施工班组现场安全文明意识差，要求加强现场管理力度。

9、安装施工班组现场劳保用品配置齐全、使用规范，现场工完场清工作执行较好。

10、要求施工单位项目部加强现场安全文明管理工作，尤其注意防火工作。监理人员发现现场安全帽及反光背心不佩戴的将作出考核。

11、要求施工单位新进场施工人员及时主动到电站周站长处接受电站安全交底和考试。

建设单位：

1、16#区安装施工进度太慢，要求增加人员加快进度的同时要保证质量。

2、要求电焊施工人员按要求到周站长处办理特种作业人员相关证书备案及作业票等手续。做好施工计划报至施工项目部和监理部。

3、3#区域及其他需要整改的桩基整改工作要抓紧进行，后续施工要确保质量。

4、现场施工需要对光伏区围栏临时拆除的再完成该部分工作后要及时恢复。

5、现场安全文明工作要加强，统一着装反光背心及正确规范佩戴安全帽。

6、监理单位代表业主单位对现场质量、进度、安全工作进行全面管理，发现问题及时提出，施工单位积极配合。

7、开会前施工单位整理汇总好各分包单位上周进度完成情况、下周计划完成工作和存在问题及有可能存在的问题进行汇报。

8、要求各参建单位配合电站周站长做好疫情防控工作，如人员出入登记及健康码的管理制度等要求。

主送单位	振发太阳能科技滨海有限公司 上海上电电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 12 月 08 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。