

第四次土地例会会议签到表

[illegible]

会议纪要

编号: ZFBH-JL-GDLH-004

工程名称: 振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目

签发: 修智明

会议地点	工地项目部	会议时间	2021 年 01 月 13 日
会议主持人	常 青		
会议主题: 质量、进度、安全工地例会			
本次会议内容: 施工单位: 1、目前现场施工任务已完成进入整改消缺阶段。 2、项目部将组织施工班组积极进行现场整改消缺工作, 在 1 月 19 日前完成。 3、项目部督促要求施工班组做好新冠防疫工作, 做好清洁卫生消毒工作, 外出采购等活动佩戴口罩。 4、项目部将督促施工班组做好生活区冬季安全用电工作, 确保工程平安无事故。 监理单位: 1、今天监理、建设、施工三方项目部进行项目初检, 初检问题及整改要求如下: 1) 1#区、4#区部分组件高差较大的需进行调整。 2) 4#区、3#区部分组件背板线需整理和固定。 3) 组件间跨接接地线和桥架连接处跨接接地线未做的需补齐。 4) 部分桥架盖板接头处安装不规范的地方需整改规范。 5) 场站内 5#区南第五排东阵列倾角不符合要求 (现场实测 27°、28°), 需调整。 6) 部分组件上污染严重的需清理。 7) 场区内组件托板和其他施工时产生的垃圾需清理。 8) 施工时打开的围栏需恢复原状。 2、以上问题要求施工单位项目部组织班组尽快消缺整改, 下周二之前整改完成。 3、要求施工单位项目部管理人员继续对现场进行梳理, 发现问题及时整改。同时监理部也将继续对现场巡视, 发现问题及时告知施工项目部进行整改。 4、要求施工单位继续做好现场安全文明工作, 确保整改消缺阶段的安全施工。 5、要求施工单位项目部做好施工班组生活区安全文明工作, 勤检查, 尤其是冬季安全			

用电。

建设单位：

1、目前施工任务已完成，进入了消缺整改阶段，要求施工单位抓紧做好对现场物料及垃圾的清理工作。

2、要求施工单位按要求抓紧完成消缺整改工作。

3、要求施工单位、监理单位做好新冠疫情防控工作，确保本项目平安顺利。

主送单位	振发太阳能科技滨海有限公司 上海上电电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 01 月 13 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。