

中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-HYJY-002

会议地点	业主项目部		会议时间	2020.11.29
会议主持人	张良玉	会议主题	彩钢瓦加瓦安全措施的确 定、钢结构加固及加瓦完成时间	

本次会议是本项目的第二次监理例会，会议由监理方驻中国电建项目负责人张良玉主持，主要内容如下：

一、施工方：

本周工作：

- 1、阀门车间、焊条车间钢结构打孔完成，水泵车间钢结构打孔完成 1/3。
- 2、钢结构拉条进场 3500 根，屋顶檩条进场 1000 根。

下周计划：

- 1、阀门车间、焊条车间拉条加固完成。

二、监理单位：

- 1、施工方需做好 12 月 20 号阀门车间、焊条车间电气安装进度计划并报至我监理单位。
- 2、新来施工人员应每天施工班前进行技术、安全文明施工的交底。
- 3、在现有情况下施工单位确定屋面施工时的防护措施并做出彩钢瓦敷设方案上报我监理与业主单位。

三、业主单位：

- 1、阀门车间 12 月 20 号完成钢结构换瓦，焊条车间拉条加固完成时间为 12 月 7 号，12 月 25 号水泵车间加固完成。
- 2、阀门车间 12 月 8 号换瓦结束，焊条车间换瓦 12 月 15 号结束，水泵车间 12 月 24 号换瓦结束，热加工车间（二）12 月 31 号换瓦结束。
- 3、施工方需在 12 月 20 号阀门、焊条车间钢结构加固及屋面换瓦全部完成，以便后续光伏安装。
- 4、施工方需确定屋面安全防护措施并出具实施方案，提交至我建设方，我建设方再将此方案上报至中国电建集团上海能源装备有限公司。

主送单位	中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目施工单位项目部
------	---



扫描全能王 创建

抄送单位	中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目建 设工程部	
发文单位	中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目监理项目 部	发文时间 2020.11.29



注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。



中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目监理例会
签到表

日期: 2020.11.29

[illegible]

扫描全能王 创建