

监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B012-004

会议名称	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		
会议时间	2021.09.03 16:00	会议地点	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 监理项目部
主持人	陈渝	记录人	陈渝

会议内容：

一、施工单位

1、这周完成情况，基础开挖 28.0%（累计 74 个）、基础垫层浇筑 22.7%（累计 60 个）、钢筋加工 19.3%（累计 51 个）、制模 15.5%（累计 41 个）、扎钢筋 15.5%（累计 41 个）、浇筑承台 15.5%（累计 41 个）；

2、计划下周完成、施工图纸完成了 60%；基础开挖完成 38.6%（累计 102 个）；基础垫层浇筑 31.0%（累计 82 个）；钢筋加工 31.0%（累计 82 个）；制模 31.0%（累计 82 个）；扎钢筋 31.0%（累计 82 个）；浇筑承台 31.0%（累计 82 个）。

3、由于这周连续下雨 B 区基础立柱浇筑未完成、预计 9 月 3 日有暴雨，A 区基础暂缓开挖防止塌方、图纸 09 月 04 日蓝图到现场。

4、由于这周连续下雨不能满足施工进度要求，下周要求有关单位增加人员，满足施工要求。

5、工期紧张，在保证安全的前提下施工单位加班施工，把好施工质量。

6、施工人员做好防疫登记。

二、监理单位

1、现场安全以预防为主，各相关管理人员及施工班组需提高安全意识、疫情期间，各单位需注意加强清洁卫生，注意环境保护。

2、现场浇筑基础施工前，做好人员的相互配合；混凝土搅拌时间充分，振捣要密实，不能漏振，或振捣时间不够；做好基础的养护工作；

3、现场施工人员不足，有效工作时间短，造成进度滞后；各施工单位需合理配备施工人员，天晴须加快施工进度；施工班组在施工过程中把好质量，保证施工质量，拿出有效的施工计划。

4、施工单位依据材料进场计划，合理安排人员、设备组织施工，在不影响施工质量的前提下加快施工进度。

附：会议签到

----- 以下空白 -----

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。