

监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B012-006

会议名称	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		附页	签到表
会议时间	2021.09.17 16:00	会议地点	施工项目部	
主持人	陈渝	记录人	陈渝	
会议内容： 一、施工单位 1、这周完成情况，基础开挖 13 个（累计 113 个）、基础垫层浇筑 13 个（累计 103 个）、扎钢筋 18 个（累计 100 个）、浇筑承台 49 个（累计 90 个）； 2、计划下周完成 B 区中间柱 51 根基础工作；完成 A 区西南侧与东南侧立柱的桩基础工作（浇筑、回填）；完成 A 区西北侧和东北侧立柱基础的开挖、垫层工作。 3、保证 27 号基础全部完成，要求人员满足施工进度，确保施工质量。 4、25 号电气施工蓝图必须达到现场、钢结构施工人员必须达到现场。 5、施工人员做好防疫登记及安全施工。 二、监理单位 1、现场要安全文明施工，每天进行施工现场安全文明检查。 2、B 区中间柱施工拿出有效的施工方案； 3、尽快把中间柱固定膨胀螺栓的拉拔试验做了； 4、水池上施工做好安全防护，必须佩戴安全帽、安全带及水上安全防护用品； 5、尽快完成现场基础施工，现场必须保证施工质量； 附：会议签到 ----- 以下空白 -----				



说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。