

监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B012-007

会议名称	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		附件	签到表
会议时间	2021.09.24 16:00	会议地点	施工现场项目部	
主持人	陈渝	记录人	陈渝	

会议内容：

一、施工单位

- 1、 这周完成情况，基础开挖 14 个（累计 127 个）、基础垫层浇筑 24 个（累计 127 个）、扎钢筋 27 个（累计 127 个）、浇筑承台 0 个（累计 90 个）；
- 2、 计划下周完成完成 B 区中间柱 85 根基础工作；完成 A 区西北侧和东北侧立柱基础的承台、浇筑、回填工作；完成 A 区东南侧斜支撑基础开挖、垫层、承台工作。
- 3、 土建未完成的工作 15 组基础、24 个承台、16 个斜支撑承台、下周全部完成。
- 4、 钢结构前期施工人员到达现场、准备前期工作。
- 5、 施工人员做好防疫登记及安全施工。

二、监理单位

- 1、现场要安全文明施工，每天进行施工现场安全文明检查。
- 2、要求给钢结构施工人员技术交底、报审施工方案；
- 3、尽快完成土建施工加快施工进度，必须保证施工质量；
- 4、钢结构施工做好安全交底，吊装方案，必须佩戴安全帽、安全带及水上安全防护用品；
- 5、要求拿出详细的倒排计划，保证施工进度及质量，按时完成并网时间；

附：会议签到

----- 以下空白 -----

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。