

监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B012-008

会议名称	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		附 页	签到表
会议时间	2021.10.01 15: 00	会议地点	施工项目部	
主持人	陈 渝	记录人	陈 渝	

会议内容：

一、施工单位

1、这周完成情况，完成 B 区中间柱 85 根基础工作；完成 A 区西北侧和东北侧立柱基础的承台、浇筑、回填工作；完成 A 区东南侧斜支撑基础开挖、垫层、承台工作；完成 A 区西北侧的开挖工作，A 区东北侧的钢筋、承台、模板工作；完成 A 区东南侧斜支撑基础开挖、垫层工作。

2、计划下周完成完成完成 B 区中间柱 85 根基础工作；完成除南北拉索外，所有土方基础工作；完成钢结构立柱 40 根。

3、施工人员做好防疫登记及安全施工、每日有专职安全员进行安全监督，工人进场均有戴安全帽，施工现场外围拉起安全警示线。

4、每日有专业技术员进行质量监督，每完成一道工序，请质量员与监理检验合格后，才进行下一道工序

二、监理单位

1、现场要安全文明施工，每天进行施工现场安全文明检查。

2、要求给钢结构施工人员技术交底、报审施工方案；

3、尽快完成土建施工加快施工进度，必须保证施工质量；

4、钢结构施工做好安全交底，吊装方案，必须佩戴安全帽、安全带及水上安全防护用品；

5、要求拿出详细的倒排计划，保证施工进度及质量，按时完成并网时间；

6、目前需在供电局尽快办理报装并网手续，否则影响停电计划的报审及停电手续的办理。

7、拿出材料进场时间，不要因材料导致进度滞后。

三、建设单位

1、现场施工要做到安全第一，预防为主，综合治理，同时根据公司领导提出的要求做到四个到位、五个确保，即人员、管理、责任、组织到位；确保目标、安全、质量、进度、造价，体现核心价值观：共商、共建、共享，共同实现项目并网目标。

2、安全管理制度、质量管理制度、进度管理制度根据现场实际情况落实到位；要求监理单位做好现场安全、质量、进度管理工作。

3、厂方领导要求人员必须进行安全教育培训；安全隐患的因素，要及时进行处理，厂区开挖的道路

菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

监理单位

旁边要分层夯实，不要出现塌陷现象、基础旁边的井要做好防水处理。

4、施工人员要服从厂里的管理制度，要落实到每一个人，防疫登记工作不能放松。

附：会议签到

----- 以下空白 -----

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。