

监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B012-010

会议名称	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		附 页	签到表
会议时间	2021.10.15 15:00	会议地点	施工项目部	
主持人	陈 渝	记录人	陈 渝	

会议内容：

一、施工单位

1、这周完成情况，完成 A 区西侧混凝土浇筑 22 个基础、完成 A 区东侧土方回填 24 个基础、完成 A 区西侧土方回填 22 个基础、完成 B 区西侧钢结构安装 40 根立柱，40 根斜撑、完成钢结构加固 25 组、完成 B 区东侧钢结构安装 27 根立柱，21 根斜撑、完成 B 区中间柱基础打眼 63 组；设备材料到场情况角铁 35 根，盘螺 2050 根，钢结构 156 根，直流电缆 24000 米，交流电缆 3062 米，中间柱 85 根，横梁 92 根；

2、计划下周完成除南北拉索外，所有土方基础工作、B 区西侧与东侧的钢结构立柱与斜支撑安、B 区西侧与东侧的钢结构立柱与斜撑的加固工作、B 区中间柱基础打眼工作与安装工作、B 区南侧钢梁、B 区逆变器基础工作、B 区电缆沟的开挖工作；

3、施工人员做好防疫登记及安全施工、每日有专职安全员进行安全监督，工人进场均有戴安全帽，施工现场外围拉起安全警示线；

4、按照倒排计划施工，在安全前提下保证施工质量；

二、监理单位

1、钢结构吊装期间，需注意钢丝绳检查防止断裂、吊装作业，应尽量避免超载吊装，严禁起吊重物长时间悬挂在空中，安全员需到场；

2、吊装作业，吊机站位，指挥人员需有资质证书，安全员需到场，指挥人员需在安全范围外；

3、临时用电过路必须穿管保护，防止损坏漏电发生危险，开关箱的门及时闭锁；

4、支架吊装期间防止支架损坏，做好成品保护，人员的相互配合；

5、支架安装需提前做好安装技术培训；

6、做好支架镀锌层保护工作；

7、保证施工进度及质量，按时完成并网时间；

附：会议签到

----- 以下空白 -----

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。