

监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B012-011

会议名称	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		附页	签到表
会议时间	2021.10.22 16:00	会议地点	施工项目部	
主持人	陈渝	记录人	陈渝	

会议内容：

一、施工单位

1、本周完成 A 区桩基基础回填 46 个；本周完成 B 区西面、东面的接地环网回填工作；本周完成 B 区北面接地环网的开挖工作；本周完成 B 区南面、北面固定索 26 个基础的开挖、钢筋绑扎、垫层浇筑工作；本周完成 B 区钢结构（立柱及支撑）安装 5 根；本周完成 B 区立柱加固 29 组；本周完成 B 区中间柱打眼 42 组；本周完成 B 区中间柱安装 78 根；本周完成 B 区横梁安装 41 根本周完成 B 区拉钢索 12 根；

2、计划下周完成 B 区钢结构安装工作；完成 B 区南面钢索固定工作，开始安装光伏组件；完成 B 区南面、北面固定索基础的土方工作；开始 B 区设备安装工作；开始 B 区线缆敷设工作；完成 A 区、B 区所有土方工作。

3、施工人员做好防疫登记及安全施工、每日有专职安全员进行安全监督，工人进场均有戴安全帽，施工现场外围拉起安全警示线；

4、按照倒排计划施工，在安全前提下保证施工质量；

二、监理单位

1、钢结构吊装期间，应尽量避免超载吊装，严禁起吊重物长时间悬挂在空中，严禁吊装物体下方站人，安全员需到场，指挥人员需在安全范围外；

2、钢结构的焊接必须满焊，焊接后要对焊口及时做好清理和防锈工作；

3、钢结构安装和焊接时，需要登高作业的施工人员必须做好安全措施，未做好安全措施禁止作业；

4、A 区的材料抓紧时间安排进场，避免延误工期；

5、支架安装需提前做好安装技术培训；

6、电缆安装避免和接地极接触，安装完成后需在电缆上方盖上沙土，再盖上砖块进行保护；

7、保证施工进度及质量，按时完成并网；

附：会议签到

----- 以下空白 -----

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。