

监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B012-013

会议名称	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		附页
会议时间	2021. 11. 12 15: 00	会议地点	
主持人	杨铃铃	记录人	



会议内容：

一、施工单位

1、本周完成 B 区钢结构加固 7 个，累计完成 146 总量 100%，B 区钢丝绳紧固 78 根，累计完成 140 根总量 100%，B 组件安装 901 块，累计完成 2477 块，B 区总量 59.9%，紧固 2065 区总量 50%，B 区电缆敷设完成 100%，B 区逆变器安装接线完成 12 台 B 区总量 18 台 66.6%，并网柜接线完成 4 台，B 区钢结构二次浇注完成 100%，A 区中间柱安装累计安装 58 根，总量 93 根 A 区总量 62.3%，A 区边柱及支撑安装 76 根，A 区总量 108 根 70.3%。

2、下周计划,15 号 B 区组件安装完成 100%，B 区组件紧固串线完成 100%，逆变器、汇流箱安装完成 100%，18 进行 A 区钢绳紧固，19 号进行 A 区组件安装，A 区接地环网布置完成 100，17 号 A 区完成横梁安装 50%，A 区中间柱全部安装完成。

3、施工人员做好防疫登记及安全施工、每日有专职安全员进行安全监督，工人进场均有戴安全帽，施工现场外围拉起安全警示线；

4、按照倒排计划施工，在安全前提下保证施工质量；

二、监理单位

1、登高作业人员安全带挂扣必须有效，钢结构吊装期间，应尽量避免超载吊装，严禁起吊重物长时间悬挂在空中，严禁吊装物体下方站人，安全员需到场，指挥人员需在安全范围外；

2、钢结构的防腐前做好焊渣清理，钢结构安装和焊接时，需要登高作业的施工人员必须做好安全措施，未做好安全措施禁止作业；

3、组件施工时严禁在组件上躺卧踩踏；

4、根据厂方出入厂门之规定做好相关施工人员的出入工作并做好防疫工作；

三、建设单位

1、增加施工人员提高施工进度；

2、厂区内部所有裸露的地面全部恢复；

3、施工现场有明火的地方必须配备灭火器；

4、与厂方和供电局约定好并网改造相关事宜；

5、施工安全质量同行，按时完成并网接点；

附：会议签到

----- 以下空白 -----

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。