

监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B012-014

会议名称	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		附 页	签到表
会议时间	2021. 11. 19 15: 00	会议地点	施工项目部	
主持人	杨铃铃	记录人	杨铃铃	
会议内容：				
一、施工单位				
截止本周累计完成 B 区钢结构加固完成 100%，B 区钢丝绳完成 100%，B 组件紧固安装 100%，B 区组件串线完成 50%，B 区直流电缆敷设完 100%，B 区桥架安装完成 70%，AB 区逆变器、汇流箱安装接线完成 100%，并网柜接线完成 4 台，,A 区中间柱安装累计安装 96.7%剩 2 根水池中间未装，A 区边柱及支撑安装 100%，A 区横梁安装 50 根 A 区总量 83 根 60%，A 钢丝绳安装 10 根，A 区接地环网施工完成 100%，				
下周计划,B 区桥架安装完成 100%，B 区 MC4 插头制作安装完成 100%，B 区组件间串线完成 100%，A 区钢结构安装完成 100%，A 区钢丝绳安装完成 100%，组件安装 1500 块。				
本周完成情况较上周计划滞后一项，B 区组件串线未全部完成，滞后约两天。				
施工人员做好防疫登记及安全施工、每日有专职安全员进行安全监督，工人进场均有戴安全帽，施工现场外围拉起安全警示线；				
二、监理单位				
1、个别施工人员登高作业未系安全带，要求施工方加强安全教育提高安全意识，高空作业未系安全带停止施工。				
2、钢结构防腐不到位，焊渣未清理。				
3、组件施工时严禁在组件上躺卧踩踏；				
4、根据厂方出入厂门之规定做好相关施工人员的出入工作并做好防疫工作；				
三、建设单位				
1、23 日-24 日确定厂区停电时间；				
2、23 日前必须完成现场绿化；				
3、25 日前协调供电公司确定并网时间；				
4、29 日前现场具备并网条件；				
5、施工安全质量同行，按时完成并网接点；				
附：会议签到				
----- 以下空白 -----				

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。

菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

会议签到表

20 21.11.19

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
孙通亭	水发集团		
杨朝新	常州国利		13561152112
江平	常州国利		
李茂盛	常州国利		
王	国利		
徐厚良	浙江国利		1590705336
徐明旺	浙江国利		13732059090
朱跃勤	浙江国利		1-

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。