


泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目 第一次工程例会

签发人: 

会议时间	2020 年 11月24日	会议地点	项目现场
参加人员	业主、监理及总包单位相关人员详见签到表		
会议主题	第一次工程例会		
主持人	刘伟	记录人	王明官
会议内容: 一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、本项目并网时间节点: 并网时间12月15日, 全容量并网12月31日, 现场相关事宜落实到人; 2、11月25日完成总进度计划编制; 3、做好材料进场的系统安排, 对材料的供需情况做深入分析, 至12月3日完成组件清洗检测1MW, 以后要求每天1500片; 4、桩打完1MW时上人装支架; 5、本周五排好劳动力进场计划, 提早做好施工人员进场报审并做好防疫措施。 6、项目部人员名单及其他人员应尽快进场。 7、周日完成五牌一图。 8、监理人员配置尽快到位。 9、每天的收工会议定在每天下午16:30, 主要汇报当天完成工程量及第二天施工计划和措施。 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、开关报审资料尽快报监理项目部。 2、项目部办公用品及会议室尽快落实, 项目部正常运行和管理。 3、施工蓝图、施工材料、施工人员及相关管理人员尽快进场施工。 4、现场做好防疫措施, 所有人员做好防疫检查, 确认无风险后进场并做好三级安全教育, 落实好相关保险。 5、现场临时用电严格执行三级配电二级保护, 现场所有配电箱及电动工具均做好防雨措施确保施工安全。 6、班前会做好安全及技术交底, 确保工程施工安全和工程质量。 三、总包单位对项目各项工作安排 1、11月25日前完成施工总进度计划、材料采购计划、机械设备进场计划。 2、11月30日前完成施工组织设计及各专项安全施工方案的编制。 3、11月27日前完成劳动力进场计划, 施工人员进场做好三级安全教育, 并收集每个工人的健康码、行程码, 做好防疫工作。 5、安全员、资料员等项目管理人员尽快进场。 6、11月27日前完成五牌一图, 安全文明施工警示牌等工作。 7、11月30日前再进场2艘打桩船及其配套的运桩船。 8、12月3日前完成支架的清理, 在11月30日前开始焊接柱脚板和立柱。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/11/24



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

日期: 2020.11.24

[illegible]

扫描全能王 创建