

签发人:

刘伟

会议时间	2020 年 12月7日	会议地点	项目部会议室
参加人员	业主、监理及总包相关负责人		
会议主题	工程进度会议		
主持人	刘伟	记录人	孙成龙

会议内容:

一、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、进场人员的防疫措施、统计、管理及三级安全教育，办好相关保险。
- 2、进场材料的管控
- 3、防疫措施落实到位，提供施工人员的健康码及每天测量体温的统计表。

二、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、完善前期报审资料，并尽快报审。
- 2、现场后续管桩的采购尽快落实确保不影响工程进度。
- 3、箱、逆变基础管桩的检测、支模、钢筋的后续安排。
- 4、箱变到一次舱汇集线路的桥架桩、桥架、电缆到场时间及施工计划。
- 5、光伏区的桥梁、汇流箱、4平方光伏专用电缆及直流汇集电缆到场时间及施工计划
- 6、支架及组件安装的施工进度计划。
- 7、支架管桩桩头做好除锈、刷漆、防腐后安装支架抱箍。
- 8、现场材料管理做好统计，以防丢失。

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/12/7

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称:泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

日期: 2020.12.7

[illegible]

扫描全能王 创建