

泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目工程进度会议

签发人:

刘伟

会议时间	2020 年 11月29日	会议地点	项目部会议室
参加人员	业主、监理及总包相关负责人		
会议主题	工程进度会议		
主持人	刘伟	记录人	孙成龙

会议内容:

一、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、支架清理要求11月30日结束，每天的完成量及第二天的计划完成量在下午四点半施工会议汇报。
- 2、预制舱12月4日到场
- 3、电气安装12月8日结束，具备接线条件。
- 4、11月30日支架进场安装，
- 5、现场桩的余量越多越好，最少备一天的余量
- 6、目前工期比较紧按第一次工程例会计划要求只能提前不能滞后
- 7、现场配制材料员，掌握材料进场动向，确保材料进场不影响施工进度。
- 8、外线尽快落实不影响并网
- 9、进场人员信息登记，车辆不允许开进施工现场，非工作人员禁止进入场地。

二、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、现场打桩按图纸设计及规范要求施工，如有变动需设计院出具变更后施工
- 2、项目开工报审资料星期一报业主项目部
- 3、开工报审资料及蓝图昨天是否报业主及监理项目部。
- 4、所有进场施工机械必须有年检合格证，操作人员必须持证上岗
- 5、所有进场材料必须提供厂家资料及出厂检验报告
- 6、新进施工人员必须做好防疫检测，三级安全教育及办好相关保险才能进场施工
- 7、现场必须备专职安全员，经发现未佩戴安全防护用品施工将对其处罚300元一次经济考核
- 8、尽快安排好施工进度计划及进度横道图按节点施工确保如期并网发电
- 9、预制舱管桩及基础严格按图纸设计及规范要求施工

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/11/29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

日期：2020.11.29

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刘伟	上海电力设计院		
王明官	正衡监理		
王敏华	十一科技		
贾海林			
程路平			
时金官	正衡监理		
王军			
王军	十一科技		
李双成	正衡监理		
孙成龙	正衡监理		



扫描全能王 创建