

泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目工程进度会议

签发人: 刘伟

会议时间	2020 年 12月10日	会议地点	项目部会议室
参加人员	业主、监理及总包相关负责人		
会议主题	工程进度会议		
主持人	刘伟	记录人	李双龙
会议内容: 一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、进场人员的防疫措施、统计、管理及三级安全教育, 办好相关保险。 2、防疫措施落实到位, 提供施工人员的健康码及每天测量体温的统计表。 3、组件已清理了百分之四十五, 已发现800多块损坏, 主要是245w的多点, 组件的抽检 (245w抽检30-50块) 4、汇流箱进线电缆按规范要求剥线压紧。 5、提供施工机械合格证书和人员操作证书, 要求向监理专职人员报验 6、电缆、汇流箱及桥架尽快采购到场, 后台通讯调试畅通, 确保不影响并网。 7、在保证质量、安全的前提下加快进度。 8、安全的重要性, 必须要工人养成习惯, 现场安全要管控好, 吊装区域的警戒线及旁站到位。 9、进度款的上报, 尽快落实好, 确保不影响施工进度。 10、运维人员做好并网操作票, 做好调试的组织机构的准备。 11、电站的质量, 做好所有线头的压接, 监理必须管控到位。 12、现场组件安装的美观度必须保证, 桩头防腐、接地的质量把控。 13、资料的落实必须跟上工程的进度。 14、通讯光缆必须带凯及屏蔽, 设备及后台通知厂家在并网前调试。 15、两个星期的进度基本上没有失控, 进度在一直向前推, 现场根据原来的节点, 当差不多的完成, 安全、进度、预算、质量基本可控。 16、倒送电的监护, 及380伏的站用电的安全操作。 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、人员、材料、机械迟迟未报审, 防疫措施未落实。 2、箱、逆变基础混凝土做好保温、养护措施, 确保不影响并网。 3、做好箱、逆变基础的浇筑准备, 下周星期二完成。 4、运维做好应急预按及后期的检测。 5、后续材料进场滞后, 影响施工进度。 6、总包的开工报审资料一直未报审。 7、提前做好预制舱的吊装准备, 后天吊装。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/12/10

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经点监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

日期: 2020.12.10

[illegible]

扫描全能王 创建