

# 泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目工程进度会议

签发人:

会议时间	2020 年 12月3日	会议地点	项目部会议室
参加人员	业主、监理及总包相关负责人		
会议主题	工程进度会议		
主持人	刘伟	记录人	孙成龙

## 会议内容:

### 一、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、预制舱基础混凝土的护养保温措施做好，晚上安排专人看护电热毯，杜绝安全隐患。
- 2、 现场施工进度滞后，特别是箱逆变基础管桩急迫解决，否则将直接影响并网时间
- 3、 支架立柱后续到场已滞后

### 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、进场材料的厂家资质，出厂检验报告、合格证。
- 2、前期开关报审资料的完善和报审
- 3、现场水面作业发现个别施工人员未穿戴救生衣，要求总包单位加强安全教育，提高安全意识。
- 4、现场防疫措施欠缺，应该加强管理做好人员登记，测体温及检查健康码，确认无风险后进场施工。
- 5、为了确保如期并网，预制舱及箱逆变基础尽快组织施工，并做好基础管桩检测、混凝土及试压块的保养，送检混凝土强度达到设计要求后，吊装预制舱及设备。
- 6、后续材料尽快组织进场，确保不影响施工进度。
- 7、现场堆放管桩确保不影响外线施工
- 8、进场材料的安排要有专人看护避免丢失
- 9、管桩进场及打桩进度慢，尽快调整施工方案，加快施工进度

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司		
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/12/3

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

## 会议签到表

项目名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

日期: 2020.12.3



扫描全能王 创建