

泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目工程进度会议

签发人: 

会议时间	2020 年 12月9日	会议地点	项目部会议室
参加人员	业主、监理及总包相关负责人		
会议主题	工程进度会议		
主持人	刘伟	记录人	李双龙
会议内容: 一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、进场人员的防疫措施、统计、管理及三级安全教育, 办好相关保险。 2、防疫措施落实到位, 提供施工人员的健康码及每天测量体温的统计表。 3、组件损坏的数量和容量做好统计。 4、汇流箱进线电缆按规范要求剥线压紧。 5、提供施工机械合格证书和人员操作证书, 要求向监理专职人员报验 6、电缆、汇流箱及桥架尽快采购到场, 后台通讯调试畅通, 确保不影响并网。 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、完善前期报审资料, 并尽快报审。 2、现场后续管桩的采购尽快落实, 确保不影响工程进度。 3、桩头防腐按图纸设计要求施工, 确保后期不锈蚀。 4、预制舱及箱、逆变的接地环网按图纸设计要求尽快施工, 确保不影响并网。 5、支架安装尽快出施工方案, 并做好技术交底, 确保安装质量。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/12/9

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

日期: 2020.12.9

[illegible]

扫描全能王 创建