

会议签到表

项目名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

日期: 2020.12.16

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
黄岩	上海电力	区域经理	
邵生	" "	技术主管	
刘伟	MWH		
王明官	正德监理		
侯国瑞	正德行		
时金宝	正德行		
贾海林	+一科技		
张永刚	后台监控	总工程师	
PSP	+一科技		
魏学	+一科技		
杨晓轩	+一科技		
王青川			

泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目工程进度会议

签发人:



会议时间	2020 年 12月16日	会议地点	项目部会议室
参加人员	业主、监理及总包相关负责人		
会议主题	工程进度会议		
主持人	刘伟	记录人	王明官
会议内容: 一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、新进场人员的防疫措施、统计、管理及三级安全教育,办好相关保险。 2、防疫措施落实到位,提供施工人员的健康码及每天测量体温的统计表。 3、提供新进场施工机械合格证书和人员操作证书,要求向监理专职人员报验 4、组件、汇流箱、桥架及敷设电缆尽快施工,后台通讯调试畅通,确保12月18日电网公司验收并网。 5、在保证质量、安全的前提下加快进度,做好现场材料统计及管控,确保材料不丢失。 6、安全的重要性,必须要工人养成习惯,现场安全要管控好,吊装区域的警戒线及旁站到位。 7、现场必须确保4个汇流箱全容量并网,安装组件落实到人必须完成。 8、运维人员到场开好操作票,做好并网前的准备。 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、前期开工报审资料尽快完善及报审,过程资料必须与施工进度同步,现场安全及防疫措施未落实。 2、箱、逆变基础混凝土做好保温、养护措施,确保质量且不影响并网。 3、预制舱基础二次找平尽快完成。 4、现场施工工人的安全意识不强,应加强教育确保施工安全。 5、后续材料进场滞后,影响施工进度。 6、剩余箱、逆变基础混凝土浇筑前,必须报业主及监理项目部验模验筋合格后浇筑。 7、为了确保如期并网,现场分部分项落实到班组,班组落实到人,务必不影响并网。 8、并网前做好各项检查工作,做到万无一失,顺利安全并网。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/12/16

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。