

泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目工程进度会议

签发人: 邵杰

会议时间	2020 年 12月20日	会议地点	项目部会议室
参加人员	业主、监理及总包相关负责人		
会议主题	工程进度会议		
主持人	邵杰	记录人	王明官
会议内容: 一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、新进场人员的防疫措施、统计、管理及三级安全教育, 办好相关保险。 2、防疫措施落实到位, 提供施工人员的健康码及每天测量体温的统计表。 3、提供新进场施工机械合格证书和人员操作证书, 要求向监理专职人员报验 4、组件、汇流箱、桥架及敷设电缆尽快施工, 确保12月25日2台箱逆变并网, 且不少于2兆瓦。 5、在保证质量、安全的前提下加快进度, 做好现场材料统计及管控, 确保材料不丢失。 6、安全的重要性, 必须要工人养成习惯, 现场安全要管控好, 吊装区域的警戒线及旁站到位。 7、现场已安装的支架、组件整改合格后报业主及监理项目部验收。 8、箱逆变基础必须今天确定下来并立即施工。 9、未打好的及补打的支架、桥架管桩, 尽快组织施工并落实到班组。 10、退场施工队工作量清算必须落实好, 新进场施工队必须划分好施工区域, 现场支架、组件、电气安装尽快组织施工并落实到班组, 如期全容量完成并网发电。 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、前期开工报审资料尽快完善及报审, 过程资料必须与施工进度同步, 现场安全及防疫措施必须落实。 2、箱、逆变基础混凝土做好保温、养护措施, 确保质量, 剩余三个箱逆变基础的模板加固、钢筋整改、绑扎混凝土浇筑且保温养护措施, 混凝土浇筑前必须报业主及监理项目部验收。 3、现场尽快按照整改通知单整改消缺。 4、现场施工工人的安全意识不强, 应加强教育确保施工安全, 严控无关人员进入施工现场。 5、后续材料进场滞后, 影响施工进度。 6、尽快做好施工进度计划, 现场分部分项落实到班组, 班组落实到人, 每天跟踪进度是否与进度同步。 7、确保12月25日全容量并网2个箱逆变且不少于2兆瓦, 并网前做好各项检查工作, 做到万无一失, 顺利安全并网发电。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/12/20

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

日期: 2020.12.20

[illegible]

扫描全能王 创建