

泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目工程进度会议

签发人: 孙伟

会议时间	2021 年 1月14日	会议地点	项目部会议室
参加人员	业主、监理及总包相关负责人		
会议主题	工程进度会议		
主持人	刘伟	记录人	王明官
会议内容: 一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、现场支架、组件、电气安装已严重滞后, 要求尽快增加施工人员, 并做好新进场人员的防疫措施、统计、管理及三级安全教育, 办好相关保险, 并每天做好人员考勤。 2、防疫措施落实到位, 提供施工人员的健康码及每天测量体温的统计表。 3、支架、组件、汇流箱、桥架及敷设电缆尽快施工, 确保1月20日全容量并网, 做好施工进度倒排计划, 并提交纸质版交项目部审核。 4、在保证质量、安全的前提下加快进度, 做好现场材料统计及管控, 确保材料不丢失。 5、安全的重要性, 必须要工人养成习惯, 现场安全要管控好, 吊装区域的警戒线及旁站到位。 6、现场已安装的支架、组件安装、整改合格后报业主及监理项目部验收。 7、预制舱、箱逆变基础二次灌浆找平尽快完成。 8、做好离场农民工工资清算和发放, 确保农民工利益。 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、前期开工报审资料尽快完善及报审, 过程资料必须与施工进度同步, 现场安全及防疫措施必须落实。 2、预制舱、箱、逆变基础二次灌浆尽快组织施工, 并做好保温、养护措施, 确保工程质量。 3、现场尽快按照整改通知单整改消缺并报验。 4、现场施工工人的安全意识不强, 应加强教育确保施工安全, 严控无关人员进入施工现场。 5、预制舱、箱逆变基础运维平台及栏杆尽快组织施工。 6、尽快做好进度倒排计划, 现场分部分项落实到班组, 班组落实到人, 每天跟踪进度是否与计划同步, 确保1月20号全容量并网。 7、接地环网、支架及组件间接地尽快组织施工并与进度同步。 8、光伏区逐个检查支架、组件、汇流箱、桥架并按图纸设计及规范要求整改好。 9、并网前箱逆变接地环网必须施工完成。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021/1/14

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

