

泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目工程进度会议

签发人: 邵杰

会议时间	2021 年 3月3日	会议地点	项目部会议室
参加人员	业主、监理及总包相关负责人		
会议主题	工程进度会议		
主持人	邵杰	记录人	王明官
会议内容: 一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、现场防疫措施落实到位, 必须每天检查施工人员的健康码及测量体温并做好统计表。 2、全站接地环网及支架、组件间跨接线3月14日完成。 3、未发电组串整改消缺, 全场全容量并网发电, 3月15日完成。 4、现场光纤、485通讯线及逆变器外供电电缆必须在3月5日敷设完成, 通讯模块及后台数据库3月14完成并正常运行。 5、预制舱、箱逆变基础平台3月20日完成。 6、桩头立柱、组件、支架、桥架、电缆支架的整改及防腐, 3月20日完成。 7、电缆挂牌、封堵, 3月14日完成。 8、桥架盖板、场区监控、警示标志标牌3月20日完成。 9、场区围栏、大门及72小时试运行3月29日完成。 10、现场必须不少于45人施工, 确保3月30日竣工验收。 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、前期开工报审资料尽快完善及报审, 过程资料必须与施工进度同步, 现场安全及防疫措施必须落实。 2、现场施工人员太少, 尽快增加施工人员, 做好防疫措施及安全技术交底, 确保施工安全及工程质量, 并如期竣工验收。 3、现场施工工人的安全意识不强, 应加强教育确保施工安全, 严控无关人员进入施工现场。 4、现场接地环网、预制舱、箱逆变基础平台及栏杆严格按图纸设计及规范要求施工。 5、预制舱、箱逆变基础下的电缆整改必须在3月6日前完成, 否则将进行经济考核。 6、光伏区逐个检查支架、组件、汇流箱、桥架并按图纸设计及规范要求整改好。 7、现场箱逆变并网带电必须上锁交运维管理。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021/3/3

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经业主签发后下发。



扫描全能王 创建

