

泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目工程进度会议

签发人

刘伟

会议时间	2021 年 1月24日	会议地点	项目部会议室	
参加人员	业主、监理及总包相关负责人			
会议主题	工程进度会议			
主持人	刘伟	记录人	王明官	
会议内容: 一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、现场支架、组件、电气安装已严重滞后,要求尽快增加施工人员,并做好新进场人员的防疫措施、统计、管理及三级安全教育,办好相关保险,并每天做好人员考勤。 2、防疫措施落实到位,必须每天检查施工人员的健康码及测量体温并做好统计表。 3、支架、组件、汇流箱、桥架、敷设电缆及全站接地环网尽快施工,做好施工进度倒排计划,并提交纸质版交项目部审核。 4、在保证质量、安全的前提下加快进度,做好现场材料统计及管控,施工过程中做好技术交底及管理,确保材料不浪费、不丢失。 5、安全的重要性,必须要工人自己养成习惯,现场安全要管控好,吊装区域的警戒线及旁站到位。 6、现场已安装的支架、组件安装、整改合格后报业主及监理项目部验收。 7、预制舱、箱逆变基础二次灌浆找平部分地方不符合要求需整改。 8、做好离场农民工工资清算和发放,确保农民工利益。 9、现场剩余材料、组件及电气设备集中堆放,做好防雨、防火、防盗措施及警示标牌,并安排专人看护。 10、做好现场春节不返乡人员的统计并报当地政府。 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、前期开工报审资料尽快完善及报审,过程资料必须与施工进度同步,现场安全及防疫措施必须落实。 2、现场尽快按照整改通知单整改消缺并报验,做好春节放假前的各项准备工作。 3、现场施工工人的安全意识不强,应加强教育确保施工安全,严控无关人员进入施工现场。 4、预制舱、箱逆变基础运维平台及栏杆尽快组织施工。 5、尽快做好进度倒排计划,现场分部分项落实到班组,班组落实到人,每天跟踪进度是否与计划同步,确保全容量并网。 6、接地环网、支架及组件间接地尽快组织施工并与进度同步。 7、光伏区逐个检查支架、组件、汇流箱、桥架并按图纸设计及规范要求整改好。 8、并网前箱逆变接地环网必须施工完成,箱逆变并网带电必须上锁交运维管理。				
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021/1/24	

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称:泗阳沃达行新能源有限公司 6WM 光伏发电场址变更项目 时间:2021年3月4日

[illegible]