


泗阳沃达行新能源有限公司6MW光伏发电场址变更工程项目工程进度会议

签发人: 

会议时间	2020 年 12月11日	会议地点	项目部会议室
参加人员	业主、监理及总包相关负责人		
会议主题	工程进度会议		
主持人	刘伟	记录人	李双龙
会议内容: 一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、进场人员的防疫措施、统计、管理及三级安全教育, 办好相关保险。 2、防疫措施落实到位, 提供施工人员的健康码及每天测量体温的统计表。 3、汇流箱进线电缆按规范要求剥线压紧。 4、提供施工机械合格证书和人员操作证书, 要求向监理专职人员报验 5、电缆、汇流箱及桥架尽快采购到场, 后台通讯调试畅通, 确保不影响并网。 6、在保证质量、安全的前提下加快进度。 7、安全的重要性, 必须要工人养成习惯, 现场安全要管控好, 吊装区域的警戒线及旁站到位。 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、人员、材料、机械迟迟未报审、防疫措施未落实。 2、箱、逆变基础混凝土做好保护、养护措施, 确保不影响并网。 3、预制舱基础的预埋件找平, 多加一台焊机, 确保不影响吊装。 4、运维做好应急预案及后期的检测。 5、后续材料进场滞后, 影响施工进度。 6、预制舱倒运, 全程专人看护, 特别注意道路两边的树木及限高桩及路上边的架空线。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	泗阳沃达行新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/12/11

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

