

会议纪要 (监理例会)

编号:

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: 项目部办公室

会议时间: 2022 年 04 月 29 日 15:30 至 16:25

主要议题: 本周项目进展、存在的问题和下周需完成事项

会议主持: 秦帮学

与会单位及人员:

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞 王志强 李军

湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 戚青华

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦帮学 徐文平

华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰

无锡镭正能源科技有限公司: 陈桢明

附件: 会议签到表

内 容

对上周布置的工作进展进行检查,EPC 总包单位项目负责人汇报了本周施工进度, 提出相关问题, 建设单位、监理单位项目负责人例会上提出了要求, 纪要整理如下:

一、陆总 (四川协佳 陆峰)

1、本周的施工进度:

侯射鱼塘桥架加固支墩完成 90%、补桩完成、组件支架安装完成; 养鸭鱼塘桥架加固支墩完成、补桩完成 60%; 矿坑 5#箱变吊装就位完成; 大水塘组件累计安装完成 80%。

2、下周工作计划

5 月 6—7 日, 箱变、电缆试验人员进场; 侯射光伏区围栏安装、桥架加固完成、消缺整改施工; 大水塘桥架施工; 养鸭鱼抱箍进场, 除高压高压电缆, 其余电气全部施工完成、高压电缆沟开挖; 矿坑引孔打桩; 小山包锚杆植筋施工。

3、需要协调解决的问题:

30.6MWp 剩余地块 (侯射村 15.2MWp 东侧) 土地的进场施工时间问题, 以便项目订购光伏电站管桩、支架、电缆、组件等相关材料。

二、栗总 牛总（华勘院 栗玉林 牛龙飞）

- 1、我方在5月3日前相关工程施工资料整理完成后报监理项目部；
- 2、我方有专人每天做好现场人员疫情核查统计工作，疫情统计每天准时上报；
- 3、施工现场安全文明施工标识标牌，我方会协调尽快落实到位；
- 4、9#到8#35KV集电线路电缆路径走向我方会组织合理施工；

三、秦帮学（常州正衡电力工程监理有限公司）

1、当前疫情形式严峻，要求各参建单位遵守湖州市疫情防控政策，积极配合当地政府做好疫情核查。近日，项目上陆续有机械打桩施工队、材料进场车辆和新进人员进入项目现场，总包单位务必要做好施工现场疫情防控核实、管控工作，疫情期间不能有侥幸松懈思想，按照你单位指定的疫情防控方案实施，做好每日疫情防控报备工作；

2、随着施工重点转移至东红村光伏区，施工现场总包单位要抓紧落实安全警示标识、标牌工作，营造安全文明施工氛围；

3、施工现场安全管理大部分施工人员都能做到佩戴安全防护用具，但建设单位和我监理人员在日常巡查过程中还是发现有部分施工人员未佩戴安全帽、安全带等违规情况发生，施工单位现场专职安全员、安全员要加强管理监督，安全无小事，安全管理要零容忍；

4、各光伏区域施工过程中涉及变更的，设计上要跟进确认，设计上的确认是验收和结算依据；

4、进场材料施工单位要及时报审报验，资料未完善的完善后及时提交监理项目部审批；

四、戚总（湖州丹伏农业科技有限公司 戚青华）：

- 1、后续侯射村施工地块，电杆是否能移除我方会尽快协调，落实后及时通知各参建单位；
- 2、山包西侧，69根桩旁，设计上是否考虑增加安装容量；
- 3、侯射光伏场区垃圾尽快安排人员清理完成；

五、明总 王总 李总（建设单位 明飞 王志强 李军）：

1、施工单位加强现场安全管控，东红村施工场区缺少安全标语、标识，尤其山包、矿坑周边缺少醒目警示标识；

2、明天开始，施工现场若再次发现未佩戴安全帽、安全带等违规情况，将进行每人每次5000元考核并从当月进度款中扣除，安全检查重点是安全防护用品、用具的佩戴和临电的规范安装使用；

3、目前施工作业面太少，要求施工单位按5月10日至5月30日既定施工目标合理组织施工，5月9日5#、7#箱变冲击试验完成；5月10日养鸭鱼塘全部并网、大水塘争取全井或并网一

部分；

4、施工单位要预估电缆到场时间、电缆头制作工人进场时间，施工现场要满足连续施工条件，避免工程延误；

5、小山包引孔完成后及时植筋完成，未能及时植筋完成的要做好孔洞防护措施；

6、侯射施工现场托盘和垃圾，大塘里的油漆桶还未清理完成的，施工单位要及时组织人员清理完成；

7、9#到 8#35KV 集电线路电缆路径走向总包单位要组织合理施工，停电时间提前报我方李总（李军）处，过路电缆必须按规范要求穿管施工，保证电缆不受损伤，确保电缆使用安全；

8、施工单位在养鸭鱼塘、山包处箱变并网前，启动方案等相关资料准备齐全，及时提交到相关单位签字完成，5月3日前工程资料整理报送至监理项目部；

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部



国信公司会议签到表

编号:

会议地点	项目部会议室		开始时间	2022.4.29
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	明人	京能国际		13818312982
2	李军	京能国际		15061621177
3	王仕强	京能		18911259931
4	杨海龙	华东院		15710902084
5	王青牛	丹伏		1318527391
6	王,峰	四川协能		13222567882
7	章中林	华石院		18458123409
8	牛君飞	华东院		1526552249
9	侯海峰	华石院		138153506
10	侯海峰	华石院		18861175096
11	侯海峰	华石院		186575837
12	侯海峰	华石院		15610615208
13				
14				
15				
16				