

会议纪要 (周例会)

编号:

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: E P C 项目部办公室

会议时间: 2022 年 02 月 25 日 13:00 至 15:10

会议议题: 本周进展和存在的问题

会议主持: 秦帮学

与会单位及人员:

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞

湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦帮学 徐文平

华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰

无锡镭正能源科技有限公司: 陈桢明

附件: 会议签到表

内 容

对上周安全会议、安委会会议及安全质量交底会议部署的任务, 总包单位完成情况及现场施工情况, 本周建设单位和监理单位对施工现场进行了跟踪检查, 检查出的相关问题, 要求总包单位落实整改到位, 纪要整理如下:

明总、谢总、李总、王总 (建设单位)

1、管桩、支架、组件进场要求施工单位同步报审相关资料至监理项目部审核, 监理项目部核对进场组件数量;

2、要求大水塘的水抽干后, 华勘院尽快出具桩机设计图纸, 以便后期施工;

3、核对逆变器的进场数量尽快进场;

4、侯射村及养鸭鱼塘进场施工人员的数量每日上报, 确保项目进度;

5、现场物料要集中堆放并用围挡防护;

6、设计上对箱变设立在大水塘和山坡之间位置予以确认;

7、要求施工单位进场材料及相关验评资料尽快报监理项目部审核;

8、上周安全会议、安委会会议及安全质量交底会议明确的具体任务和要求，总包单位完成不力，监理监督不严，限 4 日内完成，使现场安全文明施工有大的改观；

9、要求总包单位完成安全质量交底，支架组件安装要带线安装作业，每组装完即矫正，勿几组或一排装完再矫正，从而达到组串、每排组件安装感观质量达标；

10、总包单位各分管负责人要到位，要人证合一且在现场进行安全、质量、进度管理指导，在项目时间不少于 22 天，离开项目要征得建设单位同意。

11、总包单位对施工质量从严把控，以利后期项目验收和结算。

12、支架组件安装以箱变区域划分较为合理；

栗总（总包单位 栗玉林）

后续土地，建设单位要提供地勘报告并加以确认；

项目现场管理人员有我方二人和施工单位联合配齐，加强现场管理；

1、施工单位

陆总（EPC 总包单位 陆峰）

1、管桩施工累计完成 700 根；东红村大水塘明天晚上抽水完成；小山包土方开挖余土倒运；小山包南面浮土、浮石需清理；

2、侯射村安装人员 27 人，组件累计安装 59 组；组件进场 14.5MWp。

3、养鸭鱼塘管桩进场 1066 根，不能使用的近 30 多根；

4、养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.4MWp，（4mm² 光伏线进场 21MWp），桥架累计进场 19.5MWp，光伏支架明天进场，汇流箱 3 月初进场；

5、计划 2 月 28 日再进场 35 至 40 名安装工人，电气人员进场 10 人以上；

6、建设单位各位领导的意见和建议我方虚心接受，项目现场存在的质量问题和缺陷欢迎各位领导批评指导，以利后续施工把控；

7、做好安全文明施工，根据现场实际情况对施工质量严格把控；

8、对进场人员做好疫情管控、岗前培训，做好质量、安全交底；

9、东红村大水塘、山包地、矿坑地要抓紧地勘、设计场平工作；

秦帮学（常州正衡电力工程监理有限公司）

1、本周四，我方和建设单位李总例行安全检查侯射施工现场，检查出上周安全会议、安委会会议要求而没有落实的现场安全文明施工的工作内容，今天李总都分项列出，总包单位要尽快整改落实到位；

2、施工现场杂草较多，施工单位要做好现场防火工作，严禁火种带入施工现场；

- 3、现场检查发现组件安装有不平整、上下边不齐情况，要求施工单位整改到位；
- 4、支架组件安装按照建设单位要求，挂线安装施工，安装一组矫正一组，这是领导们的经验技术指导，施工单位要遵照执行；
- 3、要求施工单位建立进场人员入场台账；
- 4、进入施工现场必须正确佩戴好安全帽，系好帽带，高处作业人员配备安全带；
- 5、施工现场设置安全警示标识标牌；施工现场配备消防器材；
- 6、施工现场配备专职安全员进场进行安全管理工作，现场安全员佩戴好安全员袖标；
- 7、每周四参建各方安全负责人进行例行安全检查；
- 8、施工现场零散材料要求集中堆放并做好围挡，做好安全文明施工；
- 9、东红村养鸭鱼塘打桩正在进行，总包单位质检员要跟踪检查桩位的水平度、垂直度、桩位间距、稳固度等符合要求，我方监理人员也会不定期随机抽查。

(完)

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

2022年02月26日

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程
监理项目部

周例会会议签到表

编号:

会议地点	项目部办公室		开始时间	2022.02.25	
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	周以	新能源国际		13818312982	
2	李军	新能源国际		15061621177	
3	杨振国	丹伏		15657252625	
4	谢世	新能源国际		18671772439	
5	张峰	四川协信		13222567882	
6	陈林	成都信通		1865638837	
7	赵帮学	常州江浙		18861175096	
8	徐文平	常州已竣工		15610615208	
9	梁林	东院		184441149	
10	朱龙飞	东院		18268522596	
11					
12					
13					
14					
15					
16					