

会议纪要（并网调试启动）

编号：

增资新建瓯溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目业主项目部

会议地点：升压站办公室

会议时间：2022 年 03 月 18 日 13:30 至 14:40

会议议题：侯射约 15MW 并网调试启动事宜

会议主持：明飞

与会单位及人员：

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（建设单位）：明飞、王志强、李军

湖州丹伏农业科技有限公司（转让方）：杨振国

常州正衡电力工程监理有限公司：秦帮学

华东勘测设计研究院有限公司：粟玉林 牛龙飞等 4 人

四川协佳工程设计有限公司：陆峰

无锡镛正能源科技有限公司：陈桢明

附件：会议签到表

内 容

侯射村约 15MW 场区已完成箱逆变单体调试、35KV 电缆的敷设连接和耐压试验，为实现本月 25 日如期并网，召开了侯射约 15MW 并网调试启动会，纪要如下：

一、建设单位

1、总部李总、戴经理、孙经理、丰经理通过电视电话就此次并网调试的组织形式、任务分工、明确责任、安全防范、调试验收等多方面作了详细指示。

2、项目部明经理、王经理、李站长就落实领导指示，结合现场实际，要求总包单位根据侯射鱼塘 15MWp 电气调试启动方案组织好此次调试工作，要岗位分工明确，责任到人，我项目部人员、监理人员、电站运维人员都将全力做好配合，调试要做到万无一失。

3、调试前，调试总指挥要向全体参加调试的各方人员交待清任务和安全注意事项，必须各就各位，各负其责。

4、此次电站各集电线路保护定值已报省调备案，后期各集电线路容量如有改变还需重新核定，要求设计上尽量避免更改。

5、要求总包华勘院本月 21 号（星期一）前提供全容量分布设计图。

二、总包单位（联合体）

1、栗总（栗玉林）向参建各方宣读了本次侯射约 15MW 并网调试启动方案，内容包括：工程概况、编制依据及目的、调试前的准备、调试步骤、调试安全操作规程；

2、陆总（陆峰）就如何落实好侯射约 15MW 并网调试启动方案作了具体人员、调试工具、调试现场、安全防护等的布置；

三、业主运维部

1、认真做好此次调试操作工作、调度工作，严格按电业安全操作规程操作；

2、此次 35KV 调试电源确认有一次室 3504 开关柜送出；

四、项目监理部

1、要求此次调试启动要有光伏场区、外塔线、塔体各带电体的调试报告；

2、所有参加调试人员，试前要任务明确，试验时要精力集中，服从统一指挥，不得擅自离开自己的岗位，

3、在整个试验过程中，每个参加调试人员和与调试有关的人员始终应遵守《电业安全工作规程》的有关规定，不得违反。所有人都有权有责任制止任何违反电业安全规程的行为。

（完）

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目项目监理部整理

2022 年 03 月 18 日



并网调试启动会签到表

姓名	单位	职务	手机号
顾从	京能国际		13818312982
李军	京能国际		15061621177
李慧强	和望电气		17633943601
王德庆	京能国际		18911759931
杨振国	丹灶		15657252625
李瑞峰	华东院		13575235069
杨海龙	华东院		15770902084
李龙飞	华东院		18268522596
秦常荣	京能国际		18861175096