

会议纪要 (监理例会)

工程名称: 增资新建球溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目 编号: DXGF-ZHJL-ZH-C02-032

会议地点: 光伏区临时会议室	会议时间: 2022 年 09 月 03 日下午 3 点
主要议题: 进度、质量、安全、疫情防控事宜	会议主持: 李仓立
与会单位及人员: 浙江阿波溪仓光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞 湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国、戚青华 常州正衡电力工程监理有限公司: 李仓立 华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞 四川协佳工程设计有限公司: 陆峰 无锡铺正能源科技有限公司: 陈桢明。 附件: 会议签到表。	
内 容	
一、施工单位汇报: 1、施工单位汇报本周的施工进度情况: 桩基施工总计还有 180 根未完成, 支架组件安装 0.8MW 还有 22 组未完成; 2、下周工作按安排: 工程桩基能完成 100%, 完成支架、组件安装、电气安装 0.8MW 的 100%, 电装完成 100%; 二、建设单位要求: 1、总体要求施工单位在 9 月 9 日(0.8MW)前电气安装工程施工完成; 保证在 9 月 10 日并网。 2、应克服一切困难完成工程桩施工, 支架、组件安装, 电气安装等工作; 3、应尽快解决 4.4MW 的地皮问题; 协调工作有杨总 (杨振国) 负责沟通; 4、总包单位下周应尽快桥架材料到场; 周一到场 9.5 日; 5、各单位应尽快完成质监问题整改工作; 完成后上报 (明总) 汇总上报质监单位; 6、下周验收现场消缺完成项, 按照查验整改项进行验收, 验收完成后各单位验收人员签字盖章。 三、监理要求及安全问题: 1、支架安装、组件安装高空作业应扣好安全带、配戴安全帽, 对新进场施工人员应进行安全技术交底及三级教育; 2、现场临时用电支架立柱焊接、临时电源配电箱、必须采用三级配电箱, 采用一机、	



一闸、一漏、一箱，箱体外壳要有可靠接地；

3、现场 25/26#箱变已带电，总包单位应设置警示标志/警戒线，闭免外部人员靠近，应警告现场施工人员非专业人员施工不得靠近 25/26#箱变。

4、总包单位应尽快完善各项施工资料、原材料报审及厂家资质、各试验单位资质及试验报告、强条执行情况、各类电气设备技术交底等等资料。

5、根据当地疫情防控要求、各参建单位进行对新进场施工人员要求核酸检测，查健康码、行程码；对材料进场送货司机进行查验健康码、行程码及 48 小时核酸检测证明；

四、其他：

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

日期：2022.09.02 日



扫描全能王 创建

