

会议纪要 (监理例会)

工程名称: 增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目 编号: DXGF-ZHJL-ZH-C02-032

会议地点: 光伏区临时会议室	会议时间: 2022 年 09 月 09 日上午 9.30 分
主要议题: 进度、质量、安全、疫情防控事宜	会议主持: 李仓立
与会单位及人员: 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞 湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国、戚青华 常州正衡电力工程监理有限公司: 李仓立 华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞 四川协佳工程设计有限公司: 陆峰 无锡镭正能源科技有限公司: 陈桢明。 附件: 会议签到表。	
内 容	
一、施工单位汇报: 1、施工单位汇报本周的施工进度情况: 支架、组件安装 0.8MW 还有十多组未完成; 2、下周工作按安排: 完成支架、组件安装、电气安装 0.8MW 的 100%, 桥架安装完成 100%; 电缆敷设完成 100%; 调试完成具备并网条件 二、建设单位要求: 1、总体要求施工单位在 9 月 13 日(0.8MW)前电气安装工程施工完成; 要保证在 9 月 14 日并网。 2、要保证 3*185 电缆及时到场; 4.4MW 后续支架在 9.15 日到场。 3、因地皮问题未确定时间, 0.8MW 容量并网后, 散在池塘的组件/材料应收集到料场, 特别是散在池塘组件不得泡水, 并且要安排专人看护值班; 4、转包方领导应按排专人负责跟踪 4.4MW 的地皮问题; 5、0.8MW 及山包组件电装并网后进行二期全场检查消缺; 前期有明总组织的项目质量检查问题整改项, 改为 0.8MW 并网后进行现场验收消缺完成项, 按照查验整改项进行验收, 验收完成合格后各单位验收人员签字盖章。 三、监理要求及安全问题: 1、支架安装、组件安装高空作业应扣好安全带、配戴安全帽; 2、现场临时用电支架立柱焊接、临时电源配电箱、必须采用三级配电箱, 采用一机、一闸、一漏、一箱, 箱体外壳要有可靠接地;	



3、现场 25/26#箱变已带电，总包单位应设置警示标志/警戒线，闭免外部人员靠近，应警告现场施工人员非专业人员施工不得靠近 25/26#箱变。

4、总包单位应尽快完善各项施工资料、原材料报审及厂家资质、各试验单位资质及试验报告、强条执行情况、各类电气设备技术交底等等资料。

5、根据当地疫情防控要求、各参建单位进行对新进场施工人员要求核酸检测，查健康码、行程码；对材料进场送货司机进行查验健康码、行程码及 48 小时核酸检测证明；

6、节假日期间要求总包做好现场安保工作。

四、其他：

增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

日期：2022.09.09 日



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称		增资新建埭溪60MW地面光伏电站项目二期工程		
	姓名	电话	单位	
1	顾以	13818312922	东能国际能源公司	
2				
3	徐立	15165513353	上海新野能源	
4	王祥	13185273091		
5	李士林	1145823427	东方能源	
6	唐伟强	13575235069	华能新能源	
7				
8				
9	徐立	13222567882	四川协信	
10	唐立	18603977088	四川协信	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

