

# 会议纪要 (监理例会)

编号:

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: 项目部办公室

会议时间: 2022 年 03 月 25 日 14:30 至 15:15

主要议题: 侯射约 15MW 并网事宜

会议主持: 秦帮学

与会单位及人员:

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞 王志强 李军

湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦帮学

华东勘测设计研究院有限公司: 牛龙飞

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰

无锡镭正能源科技有限公司: 陈桢明

附件: 会议签到表

## 内 容

此次例会, 主要讨论研究侯射村光伏区如何并网事宜, 纪要整理如下:

### 一、陆总 (四川协佳 陆峰)

1、侯射村光伏区 4 号区域已完成所有汇流箱的接线, 2 号区域完成 10 台汇流箱的接线, 这二个区域汇流箱到箱逆变一体机直流电缆接线未完成;

2、光纤已热熔完成, 因无图纸未接线;

### 二、牛总 (华勘院 牛龙飞)

1、光纤接线图纸我方联系厂家提供;

2、我方积极协调组织好此次并网工作;

明总 王总 李总 (建设单位 明飞 王志强 李军):

1、要求施工单位 3 月 27 日必须完成侯射村光伏区的并网, 我方 3 月 28 日要汇报至相关部门;

- 2、各项条件已具备，总包单位要保证侯射 2 台箱变带电并网；
- 3、做好并网前准备工作，组串开路电压测试、接地电阻测试施工单位要通知监理到场旁站；
- 3、光伏区带电后要做好警示桩、警示标牌、警示带、防护围栏等，确保安全；
- 4、并网启动方案总包单位今晚要提交至业主单位；

秦帮学（常州正衡电力工程监理有限公司）

- 1、上周并网启动会上要求本月 25 日侯射光伏区要具备并网调试条件未能完成；要求施工单位近日合理组织施工，完成既定并网要求；
- 2、侯射光伏一区还剩余 36 排、32 排部分组件未安装完成，但不妨碍并网调试进行，当下施工单位要以侯射光伏区并网为第一要务，应积极采取有效措施，安排人员进行箱逆变一体机电缆线连接；
- 3、施工单位的安全员、技术员、质量员等要在岗监督指导，对完成已建工程进行自检自查，为并网安全和验收作准备；
- 4、施工单位尽快向我项目监理部《施工质量验收及评定范围划分》报审表。

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部


2022 年 03 月 25 日

附：会议签到表、会议纪要签收单

会议签到表

序号	姓名	单位	职务	联系电话
1				
2	孙永庆	京能		18911759921
3	杨海龙	华东院		1571902084
4	张健群	华东院		13571235069
5	孙振国	川伏		1563723225
6	程小真	四川协化		13222567862
7	朱石东	华东院		19268522596
8	张明	华东院		186562827
9	李博	京能		15061621171
10	胡凡	京能		1381831292
11	徐文军	蓝理		15610615208
12				
13				
14				
15				
16				

会议签收单：

姓名	签收单位/时间
	(签字/章) 无锡协正
程、峰	(签字/章) 四川协德
朱友友	(签字/章) 华东院
高振国	(签字/章) 丹欣
王峰	(签字/章) 众能
	(签字/章)