

会议纪要 (监理例会)

编号:

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: 项目部办公室

会议时间: 2022 年 04 月 15 日 16:30 至 18:20

主要议题: 本周项目进展、存在的问题和下周需完成事项

会议主持: 秦帮学

与会单位及人员:

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞 王志强 李军

湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦帮学 徐文平

华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰

无锡铺正能源科技有限公司: 陈桢明

附件: 会议签到表

内 容

对上周布置的工作进展进行检查,EPC 总包单位项目负责人汇报了本周施工进度, 提出相关问题, 建设单位、监理单位项目负责人例会上提出了要求, 纪要整理如下:

一、陆总 (四川协佳 陆峰)

1、本周的施工进度:

侯射累计组件安装 1074 串约 15.16268MWp, 并网发电 15.168268MWp (2#方阵有两串未并网 0.02834MWp)。

养鸭鱼塘累计安装组件基本完成, 直流电缆完成 90%。

大水塘累计引孔约 550 个, 管桩施工完成 380 根。

7#箱变基础混凝土浇筑完成、5#箱变基础完成 50%。

侯射及东红养鸭鱼塘顶管完成 316 米。

2、下周工作计划

大水塘管桩施工完成; 矿坑箱变基础施工完成, 养鸭鱼塘电气安装, 侯射光伏区

通讯完成、消缺整改完成 70%。

3、需要协调解决的问题:

(1) 30.6MWp 剩余地块（侯射村 15.2MWp 东侧）土地的进场施工时间问题，以便项目订购光伏电站管桩、支架、电缆、组件等相关材料。

(2) 69 根桩基础土方换填，以便进场打桩。

二、粟总 牛总（华勘院 粟玉林 牛龙飞）

1、我公司在对矿坑施工图进行核对，无误后会尽快提供给各参建单位；

2、我项目部会组织管理人员督促施工单位对侯射村光伏区整改项进行有计划整改消缺；

三、秦帮学（常州正衡电力工程监理有限公司）

1、目前大水塘、养鸭鱼塘因雨积水较多，参建相关单位要增加设备进行排水作业，保证项目进度；

2、侯射光伏区要按所发消缺单进行计划有效的消缺整改，针对消缺单所列质量问题，逐项整改，整改有困难的找出原因并及时反馈；存在安全隐患需要及时先行整改，自行检验合格后报监理、业主项目部复查验收。

3、由于 2#箱变至 4#箱变 35KV 电缆敷设路径与设计图纸 (HQ813.2J-7D2-01-03) 不符，35KV 电缆敷设于侯射光伏 3 区、4 区西侧低洼处，昨日（14 日）下雨，35KV 电缆浸泡水中；35KV 电缆已带电运行，浸泡于水中，存在安全隐患，为保证 35KV 电缆安全可靠运行，要求总包单位在 4 月 17 日完成整改，逾期将进行考核罚款处理；

4、箱逆变下面周围场地有高压电缆，回填土还没到位，清理平整工作要做；

5、由于侯射光伏场区出水问题，设计上要评估水位对箱逆变及其连接电缆的影响；

6、侯射光伏区 3 区南数 25 排东端一阵列因管桩沉降造成阵列组件凹陷要尽快整改；

7、做好现场疫情防控，项目现场人员都要遵守国家防疫政策；

四、杨振国（湖州丹伏农业科技有限公司）：

1、我方已安排人员抓紧对各光伏区进行抽排水，大水塘已增加了水泵；

2、矿坑和 69 根桩场地，天气如无异常，下周可进场开工；

五、明总 王总 李总（建设单位 明飞 王志强 李军）：

1、要求施工单位把后续项目材料、设备到货时间整理后报我方，过程中确保信息畅通；

2、侯射光伏区消缺要按照下发的消缺单有计划完成整改，由于整改项较多，要制

定整改方案：整改什么，如何整改，整改成效，整改遇到困难的对策等，针对影响较大质量、安全问题，要第一时间组织人员整改完成；

3、35KV 电缆已带电运行，浸泡于水中，存在安全隐患，为保证 35KV 电缆安全可靠运行，4#箱变现场浸泡于水中 35KV 电缆目前要做临时处理，把水和电缆隔离开，之后按设计要求进行整改到位，确保安全。

4、施工单位项目移交前，光伏组件要清洁干净，不能有鸟粪、灰尘等异物存在；

5、山坡桩基础锚杆材料、支架等，要求施工单位尽快进场；

6、矿坑场地已初步成型，华勘院尽快出具矿坑设计图；

7、华勘院尽快出具项目竣工图，以便运维核对项目相关数据和相关容量、数量；

8、侯射光伏区架空桥架多处变形，总包单位制定加固方案后报审；针对桥架内部电缆放置过多，预留空间不足，施工单位要增加相应的桥架把电缆合理分开敷设，以达到要求；

9、对于 35KV 电缆的整改、桥架固定、沉桩等涉及变更或重要整改项，总包单位要出方案，获批后出图说明才能施工；

10、总包单位目前要保证施工人员满足现场施工要求；

11、严格落实疫情防控措施。大型运输车辆进场，司机不得下车进入施工现场，接收材料的人员和驾驶员接触要佩戴好口罩、手套等防护用品，确保项目不受疫情影响；

12、每天做好现场人员疫情防控信息统计，及时上报；

增资新建埭溪 60MW_p地面光伏电站项目二期工程项目监理部

2022 年 04 月 15 日

附：会议签到表、会议纪要签收单

经理例会会议签到表

编号：

| 会议地点 | 项目部会议室 | | 开始时间 | 2022.4.15 |
|------|--------|------|------|-------------|
| 序号 | 姓名 | 部门单位 | 职务职称 | 联系方式 |
| 1 | 周以 | 项目经理 | | 1316312962 |
| 2 | 李博 | 产能 | | 15061621177 |
| 3 | 王海强 | 产能 | | 18911758831 |
| 4 | | | | |
| 5 | 宋少林 | 华东院 | | 1848123909 |
| 6 | 牛志军 | 华东院 | | 18261522396 |
| 7 | 孙明 | 无锡德正 | | 18651038237 |
| 8 | 杨振国 | 升化 | | 15657252625 |
| 9 | 杨海龙 | 华东院 | | 15770902089 |
| 10 | 孙峰 | 四川协作 | | 13222567882 |
| 11 | 徐文平 | 常州正衡 | | 15610615208 |
| 12 | 秦静宇 | 常州正衡 | | 18861175091 |
| 13 | 杨飞 | 运维 | | 18865621920 |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |